

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 雅安荥经严道110kV输变电工程

项目编号 雅发改基础[2019]38号

建设地点 四川省雅安市荥经县

验收单位 国网四川省电力公司雅安供电公司

2022 年 6 月 8 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	雅安荣经严道110kV输变电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	荣经县行政审批局 荣审批函[2020]22号, 2020年3月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司 川电建设[2020]129号, 2020年5月		
项目建设起止时间	2020年10月~2021年11月		
水土保持方案编制单位	四川西晨生态环保有限责任公司		
水土保持初步设计单位	成都城电电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	雅安科元电力建设有限公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	成都浚川工程设计咨询有限公司		

二、验收意见

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号），国网四川省电力公司雅安供电公司于2022年6月8日在雅安市主持召开了雅安荣经严道110kV输变电工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网四川省电力公司雅安供电公司发策部、建设部，设计单位成都城电电力工程设计有限公司，施工单位雅安科元电力建设有限公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司，验收报告编制单位成都浚川工程设计咨询有限公司，方案编制单位四川西晨生态环保有限责任公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组。

2022年6月8日，国网四川省电力公司雅安供电公司对雅安荣经严道110kV输变电工程水土保持设施验收报告进行了技术评审。会上，验收组查阅了技术资料，听取了国网四川省电力公司雅安供电公司、雅安科元电力建设有限公司、成都浚川工程设计咨询有限公司关于水土保持设施实施、水土保持设施验收报告和技术审评情况的汇报，经质询、讨论，形成了雅安荣经严道110kV输变电工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

雅安荣经严道110kV输变电工程位于雅安市荣经县。建设内容包括严道110kV变电站新建工程、荣经220kV变电站严道110kV间隔改造工程、大田110kV变电站二次完善工程和荣经~大田 π 入严道变110kV线路工程（新建线路长度1.82km，更换导地线1.802km，调整弧垂0.512km，新建塔铁特9基）四个部分。工程于2020年10月开工建设，于2021年11月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2020年3月，荣经县行政审批局以荣审批函[2020]22号批复了《雅安荣经严道110kV输变电工程水土保持方案报告表》，批复的水土流失防治责任范围为1.04公顷。经核定，实际水土流失防治责任范围为1.03公顷。

（三）水土保持设计情况

2020年5月，国网四川省电力公司以《四川省电力公司关于雅安荣经严道110kV输变电工程初步设计的批复》（川电建设[2020]129号）批复了本工程初步设计（含水土保持部分），施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

（四）水土保持监测情况

工程水土保持设施验收过程中，建设单位自行开展了水土保持监测工作。监测结论为：项目建设区域内水土流失治理度达到98.62%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到92.17%，表土保护率达到95.0%，林草植被恢复率97.14%，林草覆盖率达到33.01%。监测结果表明本工程已完成水土保持方案确定的防治任务，水土保持设施的完好率较高，可发挥其水土保持效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

成都浚川工程设计咨询有限公司开展了水土保持设施验收工作，2022年6月，编制完成了《雅安荣经严道110kV输变电工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

建设单位编报了水土保持方案，各项手续齐全；水土保持工

作制度完善，水土保持工程设计、施工、监理等资料齐全；水土保持设施后续管理维护责任落实；水土保持工程质量总体合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施自验结论为合格。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持监测、监理工作，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，依法足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间应加强塔基区植被补植、养护等水土保持管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	袁碧恒	国网四川省电力公司 雅安供电公司发策部	高级工程 师	袁碧恒	建设单位
成 员	辛健	国网四川省电力公司 雅安供电公司建设部	项目经理	辛健	建设单位
	王国旭	国网四川省电力公司 雅安供电公司建设部	高级工程 师	王国旭	
	唐寅	四川省水利规划研究 院	高级工程 师	唐寅	特邀专家
	杨勇	成都浚川工程设计咨 询有限公司	高级工程 师	杨勇	验收调查单 位
	程杰	雅安科元电力建设有 限公司	项目经理	程杰	施工单位
	张正勇	成都城电电力工程设 计有限公司	高级工程 师	张正勇	设计单位
	施旭凯	四川东祥工程项目管 理有限责任公司	总监代表	施旭凯	监理单位
	朱垣桦	四川西晨生态环保有 限责任公司	工程师	朱垣桦	方案编制单 位