

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称	宜宾屏山中核建中110kV线路工程
项目编号	宜发改发〔2020〕265号
验收单位	国网四川省电力公司宜宾供电公司
建设单位	国网四川省电力公司宜宾供电公司

2023 年 11 月 17 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	宜宾屏山中核建中110kV线路工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	宜宾市水利局 宜水保承诺〔2020〕001号，2020年9月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司 川电建设〔2021〕144号，2021年7月		
项目建设起止时间	2020年11月~2023年3月		
水土保持方案编制单位	四川金亿星工程设计有限公司		
水土保持初步设计单位	乐山城电电力工程设计有限公司宜宾四维分公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	宜宾远能电业集团有限责任公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	成都市水利电力勘测设计研究院有限公司		

二、验收意见

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），国网四川省电力公司宜宾供电公司于2023年11月17日主持召开了宜宾屏山中核建中110kV线路工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设管理单位国网四川省电力公司宜宾供电公司，水保方案编制单位四川金亿星工程设计有限公司，设计单位乐山城电电力工程设计有限公司宜宾四维分公司，施工单位宜宾远能电业集团有限责任公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司，验收报告编制单位成都市水利电力勘测设计研究院有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组。

部分与会代表踏勘了现场，验收组查阅了技术资料，听取了国网四川省电力公司宜宾供电公司、成都市水利电力勘测设计研究院有限公司关于水土保持设施实施、水土保持设施验收报告的汇报，经质询、讨论，形成了宜宾屏山中核建中110kV线路工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

宜宾屏山中核建中110kV线路工程位于四川省宜宾市叙州区、屏山县境内。项目由屏山220kV变电站110kV间隔扩建工程、丰收220kV变电站间隔保护改造工程、屏山~建中110kV线路工程（线路全长7.826km，新建铁塔33基）和丰云线屏山支线T接中核建中110kV线

路工程(线路全长 9.538km,新建铁塔 37 基)四部分组成。工程于 2020 年 11 月开工建设,2023 年 3 月完工。

(二) 水土保持方案批复情况

2020 年 9 月,本工程取得水土保持行政许可承诺书(编号:宜水保承诺〔2020〕001 号)。

(三) 水土保持设计情况

2021 年 7 月,国网四川省电力公司以《国网四川省电力公司关于宜宾屏山中核建中 110kV 线路初步设计的批复》(川电建设〔2021〕144 号)批复了本工程初步设计(含水土保持部分)。施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

(四) 水土保持监测情况

工程水土保持设施验收过程中,建设单位开展了水土保持监测工作。监测结论为:项目建设区域内扰水土流失治理度 98.33%,土壤流失控制比 1.0,渣土防护率 98.06%,表土保护率 93.38%,林草植被恢复率 97.89%,林草覆盖率 76.23%,六项防治指标均达到水保方案设计的水土流失防治目标值。监测结果表明本工程已完成水土保持方案确定的防治任务,水土保持设施的完好率较高,可发挥其水土保持效益。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

成都市水利电力勘测设计研究院有限公司开展了水土保持设施验收工作,编制完成了《宜宾屏山中核建中 110kV 线路工程水土保持设

施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

建设单位编报了水土保持方案，各项手续齐全；水土保持工作制度完善，水土保持工程设计、施工、监测、监理等资料齐全；水土保持设施后续管理维护责任落实；水土保持工程质量总体合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施自验结论为合格。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，已依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间应加强植被补植、养护等水土保持管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表（宜宾屏山中核建中 110kV 线路工程）

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	李 途	国网四川省电力公司宜宾供电公司	高 工	李途	建设管理单位
成 员	唐 寅	四川省水利规划研究院	高 工	唐寅	特邀专家
	刘 娜	宜宾水土保持生态环境监测分站	工程师	刘娜	
	黄中华	国网四川省电力公司宜宾供电公司	高 工	黄中华	建设管理单位
	裴山山	国网四川省电力公司宜宾供电公司	工程师	裴山山	运维单位
	梁艳玲	成都市水利电力勘测设计研究院有限公司	工程师	梁艳玲	验收调查单位
	黄恩桃	乐山城电电力工程设计有限公司宜宾四维分公司	工程师	黄恩桃	设计单位
	刘 飞	四川金亿星工程设计有限公司	高 工	刘飞	水保方案编制单位
	王开平	宜宾远能电业集团有限责任公司	高 工	王开平	施工单位
	梁学志	四川东祥工程项目管理有限责任公司	工程师	梁学志	监理单位