

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程

项目编号 川发改能源〔2022〕604 号

建设地点 四川省南充阆中市、仪陇县和南部县

验收单位 国网四川省电力公司南充供电公司



2024 年 11 月 22 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司南充供电公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	南充市水务局，南水许可〔2022〕37号 2022年10月20日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司南充供电公司 川电建设〔2022〕300号、2022年11月25日		
项目建设起止时间	2023年3月~2023年12月底		
水土保持方案编制单位	成都市水利电力勘测设计研究院有限公司		
水土保持初步设计单位	四川南充电力设计有限公司		
水土保持监测单位	成都市水利电力勘测设计研究院有限公司		
水土保持施工单位	四川南充恒通电力有限公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后管理规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的要求，工程投运前需完成水土保持设施竣工验收工作，国网四川省电力公司南充供电公司组织各参建单位完成了“汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程”水土保持设施验收竣工验收会议，参加验收的单位有建设单位国网四川省电力公司南充供电公司、监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司、施工单位四川南充恒通电力有限公司、监测单位成都市水利电力勘测设计研究院有限公司、验收报告编制单位四川电力设计咨询有限责任公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位对汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程水土保持设施进行了自查初验。四川电力设计咨询有限责任公司对汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程水土保持设施进行了技术验收，提交了验收报告。

验收组成员与参会代表查阅了过程现场照片及技术资料，就工程建设过程中的水土保持问题及水土保持设施验收情况与建设单位及验收报告编制单位沟通，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（二）项目概况

汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程包括 4 个单项工程：阆北 220kV 变电站马鞍牵引站 220kV 间隔扩建工程、仪陇 220kV 变

电站马鞍牵引站 220kV 间隔扩建工程、阆北～马鞍牵引站 220kV 线路工程和仪陇～马鞍牵引站 220kV 线路工程。其中，①阆北 220kV 变电站马鞍牵引站 220kV 间隔扩建工程扩建 1 回 220kV 间隔至马鞍牵引站；②仪陇 220kV 变电站马鞍牵引站 220kV 间隔扩建工程扩建 1 回 220kV 间隔至马鞍牵引站；③阆北～马鞍牵引站 220kV 线路工程新建单回架空线路长度 57.463km，新建铁塔 117 基；④仪陇～马鞍牵引站 220kV 线路工程新建单回架空线路长度 47.594km，新建铁塔 102 基。

工程实际于 2023 年 3 月开工，2023 年 12 月底建成，总工期 10 个月，2023 年 12 月底水保措施完工。

1、项目总占地面积 7.20hm²，其中永久占地 2.17hm²，临时占地 5.03hm²。

2、工程建设挖方总量为 2.31 万 m³（含表土 0.78 万 m³，自然方，下同），填方 1.51 万 m³（含表土 0.78 万 m³），余方 0.80 万 m³。间隔扩建余土和线路余土均在塔基占地范围内摊平处置。本工程未单独设置取土场。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2022 年 10 月 20 日，本工程取得南充市水务局行政许可文件，批复的本工程水保方案中水土流失防治责任范围为 7.24hm²。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持设计纳入主体工程一并设计。

（四）水土保持监测情况

工程建设过程中，建设单位委托成都市水利电力勘测设计研究院有限公司开展了水土保持监测工作，监测单位对工程建设过程中的水

土流失情况开展巡查监测，监测结论为：工程建设中落实了水土保持方案确定的防治体系及任务，完成的措施基本与方案一致，有效控制和减少了工程建设中的水土流失，水土保持设施完好率较高，发挥了水土保持效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2023 年 4 月，建设单位委托四川电力设计咨询有限责任公司开展工程的水土保持验收报告编制工作。接受委托后，四川电力设计咨询有限责任公司成立了项目验收工作组，深入现场进行勘察，于 2024 年 10 月编制完成了《汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程水土保持设施验收报告》。

工程实施的水保措施有：排水管道 20m、混凝土排水沟 12.8m³、碎石铺设 20m²、表土剥离 6155m³、表土回覆 6155m³、土地整治 7.11hm²、复耕 1.41hm²、撒播种草 5.70hm²、草坪绿化 310m²、土袋拦挡 65m³、防雨布（密目网）苫盖 7550m²、防雨布隔离 6200m²、钢板铺垫 1500m²。工程质量合格，建成后水土流失已得到有效控制。

通过经济财务评估，工程实际完成水土保持投资 135.25 万元，其中，工程措施 39.82 万元，植物措施 9.95 万元，临时措施 20.27 万元，独立费用 55.80 万元，水土保持补偿费 9.41 万元。

经生态效益评估，该项目水土保持防治效果明显，项目建设区域内水土流失治理度为 99.2%；土壤流失控制比为 1.0；渣土防护率为 95.0%；表土保护率 95.4%；林草植被恢复率 99.0%；林草覆盖率 78.8%，各项水土流失防治指标均达到防治目标要求。

综上所述，本工程建设相关手续资料齐备，水土保持措施落实完

善，水土保持投资满足区域水土保持防治要求，防治效果明显，满足水土保持相关法律法规要求。水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求，各项工程安全可靠、质量合格，效益显著，水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确，工程总体质量达到了设计标准，符合验收条件，可以进行竣工验收。





（六）验收结论

验收组认为：本项目实施过程中落实了批准的水土保持方案及相关文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案设计的目标值，足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表（汉巴南铁路南充马鞍牵引站 220kV 供电工程）

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	任文春	国网四川省电力公司南充供电公司	建设部副主任		建设管理单位
成员	凌文州	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	正高级工程师		特邀专家
	唐 寅	四川省电力设计院	高级工程师		特邀专家
	唐 潇	国网四川省电力公司南充供电公司	工程师		建设管理单位
	宋 坤	国网四川省电力公司南充供电公司	项目经理		建设管理单位
	杨晓瑞	四川电力设计咨询有限责任公司	专工		验收报告编制单位
	邓 川	四川电力设计咨询有限责任公司	工程师		验收报告编制单位
	李鹏程	四川南充恒通电力有限公司	项目经理		施工单位
	张 波	四川南充电力设计有限公司	高级工程师		主体设计
	涂 维	成都市水利电力勘测设计研究院有限公司	高级工程师		监测单位
	赵尚军	四川东祥工程项目管理有限责任公司	项目经理		监理单位
	梁艳玲	成都市水利电力勘测设计研究院有限公司	工程师		方案编制单位