

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程

项目编号 成发改能源〔2023〕4号

建设地点 四川省成都市都江堰市

验收单位 国网四川省电力公司成都供电公司

2025年3月10日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司成都供电公司	项目性质	扩建
水土保持方案批复机关、文号及时间	成都市水务局、2023-41 2023年12月21日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司 川电建设〔2023〕364号，2023年11月20日		
项目建设起止时间	2024年6月~2025年1月		
水土保持方案编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		
水土保持初步设计单位	四川锦能电力设计有限公司		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	四川宏业电力集团有限公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	核工业二七〇研究所		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号）、《四川省水利厅转发关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）等水土保持法律法规要求，国网四川省电力公司成都供电公司于2025年3月10日在成都市主持召开了成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程水土保持设施自主验收会议。参加会议的有建设单位国网四川省电力公司成都供电公司，设计单位四川锦能电力设计有限公司，施工单位四川宏业电力集团有限公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司，验收报告编制单位核工业二七〇研究所、方案编制单位四川电力设计咨询有限责任公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后），验收工作组组织审查了成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程水土保持设施自主验收相关材料。

验收组成员实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查阅了技术资料，审查了各参建单位及水土保持验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报材料。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程位于四川省成都市都江堰市境内，成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程建设内容为：

（1）蒲阳110kV变电站扩建工程；（2）聚源~蒲阳一线T接蒲阳3号变110kV线路工程；（3）聚源220kV变电站保护改造工程。

蒲阳 110kV 变电站扩建工程：原站外扩建 63MVA 主变 1 台，扩建 110kV 出线 1 回，10kV 出线 14 回。

聚源~蒲阳一线 T 接蒲阳 3 号变 110kV 线路工程：新建单回电缆线路 0.08km，站外新建电缆沟敷设 0.060km，站内电缆沟敷设 0.020km。

聚源 220kV 变电站保护改造工程：升级改造聚源 220kV 变电站 110kV 线路保护 1 套，不涉及土建。

项目实际总占地 0.32hm²，项目实际于 2024 年 6 月开工，2025 年 1 月完工，总工期为 8 个月。项目实际总投资 1837 万元。

（二）水土保持方案批复情况

2023 年 12 月，成都市水务局以 2023-41 号文对本工程水土保持方案报告表予以备案。

备案主要内容为：水土流失防治责任范围总面积为 0.32hm²，具体水土保持防治措施为：

变电站扩建工程区

工程措施：表土剥离 0.19 万 m³、站内排水管 200m，砌筑排水沟 125m，铺设碎石 800m²。

植物措施：喷播绿化 0.01hm²。

临时措施：土袋挡护 15m³，防雨布覆盖 600m²，临时排水沟 150m，临时沉砂池 1 座。

变电站施工临时场地区

工程措施：覆土 210m³、土地整治 0.06 hm²。

临时措施：土袋挡护 6m³，防雨布覆盖 200m²，临时排水沟 70m，临时沉砂池 1 座。

施工便道区

工程措施：覆土 100m³、土地整治 0.03 hm²。

植物措施：撒草绿化 0.03hm²，栽植灌木 45 株。

临时措施：临时排水沟 140m，临时沉砂池 2 座，钢板铺设 210m²。

电缆及其施工临时占地区

工程措施：表土剥离 0.01hm²、覆土 90m³，土地整治 0.03 hm²。

临时措施：土袋挡护 5m³，防雨布覆盖 600m²。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

建设单位为了保障水土保持措施的有效实施，严格按照批复后的水土保持方案报告及批复文件开展水土保持工作，主体工程初步设计和施工图设计过程中参考了水保方案设计的复耕、绿化措施等水土保持措施，纳入主体工程设计以满足水土保持要求。

2023 年 8 月，四川锦能电力设计有限公司编制完成了《成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程初步设计》，

2023 年 11 月，国网四川省电力公司以《关于成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程初步设计的批复》（川电建设〔2023〕364 号）对本项目初步设计进行了批复。

（四）水土保持监测情况

本工程建设过程中未开展专项水土保持监测工作，建设单位自行对工程建设过程中的水土流失情况开展巡查，巡查结论为：工程建设中落实了水土保持方案确定的防治体系及任务，完成的措施基本与方案一致，有效控制和减少了工程建设中的水土流失，水土保持设施完好率较高，发挥了水土保持效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2024 年 9 月，核工业二七〇研究所接受建设单位委托提供了

本项目水土保持设施验收报告编制工作，并于 2025 年 2 月编制完成了《成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程水土保持设施验收报告》，验收报告主要结论：在工程建设过程中，项目水土保持审批手续齐全，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，总体布局为工程措施、植物措施、临时防护措施与管理措施相结合，形成防护体系，有效控制了项目区水土流失。

本项目实际完成的水保措施如下：

变电站扩建工程区

工程措施：表土剥离 0.19 万 m^3 、站内排水管 200m，砌筑排水沟 125m，铺设碎石 800 m^2 。

植物措施：喷播绿化 0.01 hm^2 。

临时措施：土袋挡护 15 m^3 ，防雨布覆盖 600 m^2 ，临时排水沟 150m，临时沉砂池 1 座。

变电站施工临时场地区

工程措施：覆土 302 m^3 、土地整治 0.0432 hm^2 。

植物措施：播撒草籽 0.0432 hm^2 。

临时措施：土袋挡护 5 m^3 ，防雨布覆盖 300 m^2 ，临时排水沟 60m，临时沉砂池 1 座。

施工便道区

植物措施：栽植灌木 56 株。

临时措施：临时排水沟 120m，临时沉砂池 2 座，钢板铺设 210 m^2 。

电缆及其施工临时占地区

工程措施：表土剥离 0.0088 hm^2 、覆土 100 m^3 ，土地整治 0.0180 hm^2 。

临时措施：土袋挡护 5m³，防雨布覆盖 600m²。

通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内水土流失防治六项指标分别为：水土流失治理度达 98%，土壤流失控制比达 1.85，渣土防护率达 94%，表土保护率 95%、林草植被恢复率为 97.9%，林草覆盖率为 16.3%，六项防治指标均超过水保方案设计的水土流失防治目标值。




（六）验收结论

验收组认为，建设单位依法编制了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，实施了水土保持方案确定的防治措施，落实了水土保持方案及批复文件的水保措施要求，完成了水土流失预防和治理任务；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案设计和水保批复确定的防治目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；开展了监理工作，水土保持设施的管理维护责任已得到落实，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强现有水土保持设施的管护工作，确保水土保持设施长期稳定地发挥效益。

三、验收组成员签字表(成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程)

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	张亮平	国网四川省电力公司 成都供电公司	高工		建设单位
成员	缪毅	国网四川省电力公司 成都供电公司	高工		
	张启东	四川省生态环境 科学研究院	高工		特邀专家 (CSZ-ST066)
	刘江浩	核工业二七〇研究所	工程师		验收报告 编制单位
	罗雄	核工业二七〇研究所	工程师		
	王凯	四川宏业电力集团 有限公司	工程师		施工单位
	何锐	四川东祥工程项目管 理有限责任公司	工程师		监理单位
	毛鸿雁	四川锦能电力设计 有限公司	工程师		设计单位
	邓川	四川电力设计咨询 有限责任公司	工程师		水土保持方案 编制单位

成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程 水土保持设施自主验收专家意见表

项目名称	成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程	建设单位	国网四川省电力公司成都供电公司
<p>经现场查看成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程水土保持设施现场，并全面认真查阅成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程水土保持设施自主验收材料，意见如下：</p> <p>1、成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程位于四川省成都市都江堰市境内，成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程建设内容为：（1）蒲阳110kV变电站扩建工程；（2）聚源~蒲阳一线T接蒲阳3号变110kV线路工程；（3）聚源220kV变电站保护改造工程。在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，总体布局为工程措施、植物措施、临时防护措施与管理措施相结合，形成防护体系，有效控制了项目区水土流失。</p> <p>项目总占地面积0.32hm²，其中，土石方总开挖量0.4558万m³（表土剥离0.0408万m³），填方0.0408万m³（表土回覆0.0408万m³），余方0.4150万m³，余方运至四川铮达建筑工程有限公司处置场。本项目实际完成的水保措施如下：</p> <p>（1）变电站扩建工程区</p> <p>工程措施：碎石铺设800m²，浆砌排水沟125m，站内排水管200m，表土剥离0.19hm²。</p> <p>植物措施：喷播绿化100m²。</p> <p>临时措施：土袋拦挡15m³，防雨布覆盖600m²，临时排水沟150m，临时沉砂池1个。</p> <p>（2）变电站施工临时场地区</p> <p>工程措施：覆土302m³，土地整治0.0432hm²。</p> <p>植物措施：撒播草籽0.0432hm²。</p> <p>临时措施：土袋拦挡5m³，防雨布覆盖300m²，临时排水沟60m，临时沉砂池1个。</p> <p>（3）施工便道区</p> <p>植物措施：栽植灌木56株。</p> <p>临时措施：临时排水沟120m，临时沉砂池2个，铺设钢板210m²。</p> <p>（3）电缆及其施工临时占地区</p> <p>工程措施：表土剥离0.0088hm²，覆土100m³，土地整治0.0180hm²。</p> <p>临时措施：土袋拦挡5m³，防雨布覆盖600m²。</p> <p>2、通过查阅施工报告、监理报告、水土保持设施验收报告及其他相关资料，本工程验收资料齐备，监理单位在水土保持设施落实过程中，完成了单位工程质量评定，并在施工结束后完成监理总结。水土保持设施验收报告内容真实，不存在弄虚作假的情况，报告编制符合水土保持设施自主验收规程等相关法律法规要求，附件、图件齐全。</p>			

3、2023年12月，成都市水务局以2023-41号文对本工程水土保持方案报告表予以备案。2023年11月，国网四川省电力公司以《关于成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程初步设计的批复》（川电建设〔2023〕364号）对本项目初步设计进行了批复。本工程主体初步设计和施工图设计均由四川锦能电力设计有限公司进行设计，初步设计与施工图设计阶段均将水土保持工程列入专项设计，使水土保持后续设计在主体设计中得到落实。建设单位将水土保持工程一并纳入主体设计、施工、监理。在落实水土保持方案过程中，坚持因地制宜，因害设防，根据水土保持措施设计方案，结合工程实际，合理布局水土保持措施，要求施工单位落实到实际施工中，采取以工程措施和植物措施为主，临时防护措施为辅的治理方式，对工程建设造成的人为新增水土流失进行有效的防护和控制，尽可能减少了水土流失危害和对生态环境的破坏。通过对监理单位各防治分区中已实施的水土保持工程措施竣工总结报告、质量验收评定等资料的核查。本项目实施的水土保持工程措施主要包括降水蓄渗、防洪排导、土地整治、植被建设工程、临时防护工程5个单位工程，降水蓄渗、排洪导流设施、基础开挖与处理、场地整治、点片状植被、拦挡、沉沙、排水、覆盖9个分部工程。本次抽查了26个单元工程，抽查率100%，经施工单位自评，建设单位和监理单位认定，合格率为99%，水土保持措施总体质量评定为合格。通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内水土流失防治六项指标分别为：水土流失治理度达98%，土壤流失控制比达1.85，渣土防护率达94%，表土保护率95%，林草植被恢复率为97.9%，林草覆盖率为16.3%，六项防治指标均超过水保方案设计的水土流失防治目标值。水土保持方案批复的水土保持补偿费为0.416万元，建设单位已按水土保持方案批复足额缴纳水土保持补偿费用0.416万元。根据建设与运行管理实际情况，工程水土保持设施运行管理由国网四川省电力公司都江堰供电公司负责。

在工程基建完工后，项目运行期间对其进行维护及管养。建设单位各管理部门建立了管理维护制度，从目前运行情况看，水土保持设施管理维护责任已落实，可以保证水土保持设施的正常运行。

综上所述，成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程符合水土保持设施验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

签名：

联系电话：13666277271

2025年3月10日



四、重要水土保持单位工程验收照片



碎石铺设



站内排水管网



浆砌石排水沟



表土剥离



栽植灌木



铺设钢板

五、附件

1、核准、初设批复文件

成都市发展和改革委员会文件

成发改核准〔2023〕4号

成都市发展和改革委员会关于成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程核准的批复

国网四川省电力公司成都供电公司：

你单位《关于申请成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程核准的请示》及相关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足片区供电负荷增长需求，依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《企业投资项目核准和备案管理办法》、《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》，同意建设成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程（项目代码：2303-510100-04-01-808546）。

项目单位为国网四川省电力公司成都供电公司。

二、项目建设地点：四川省成都市都江堰市蒲阳镇泰兴大道。

三、项目主要建设内容及规模

（一）蒲阳 110kV 变电站扩建工程

扩建 1 台主变，规模 63MVA；110kV 出线 1 回，T 接至 110kV 聚蒲线（现为聚蒲一线）；10kV 出线 14 回；主变低压侧装设 2 组 6Mvar 并联电容器；10kV 消弧线圈 1×1000kVA。

（二）聚源 220kV 变电站保护改造工程

聚源变升级改造 110kV 线路保护 1 套。

（三）聚源—蒲阳一线 T 接蒲阳 3 号变 110kV 线路工程

新建电缆线路 0.08km，按单回敷设。

四、项目总投资 1837 万元，其中项目资本金为 368 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 20%，由项目单位安排自有资金解决，其余资金通过银行贷款解决。

五、按照相关法律、行政法规的规定，该项目前置条件的相关文件是：四川省发展和改革委员会 四川省能源局《关于推进 2022 年电网项目建设有关工作的通知》（川发改能源〔2022〕147 号）、都江堰市规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（川〔2022〕都江堰市不动产权第 0012594 号）。

六、项目单位要根据本核准文件办理相关手续，按照相关节能、安全和环保标准规范建设，采用节能技术、工艺和设备，做好安全、环保等管理工作。

七、项目单位要切实保障工程建设运营质量安全，项目实施过程中要高度重视施工安全和质量安全，加强项目建设全过程监管，切实防范工程建设安全风险，落实安全生产主体责任，精心组织施工，严控工程质量，落实安全生产措施，确保施工安全并按规定验收。

八、项目单位要按照招标投标管理相关法律法规和政策规定，开展项目招标投标活动。

九、项目单位在开工建设前，要依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、投资规模、建设规模、主要建设内容、项目单位等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》、《企业投资项目核准和备案管理办法》、《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期1次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。项目在2年期限内未开工建设，也未按照规定向我委申请延期的，项目核准文件或同意项目变更决定自动失

效。项目在 2 年期限内，或者在我委同意的延长期限内开工建设的，项目核准文件或同意延期开工决定不再有时间限制。

项目开工前，项目单位应当登录四川省投资项目在线审批监管平台（<http://tzxm.sczfw.gov.cn>）报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。



信息公开属性：依申请公开

抄送：市经信局、市规划和自然资源局、市住建局、市生态环境局、市应急局、市水务局、市统计局，都江堰市发改局。

成都市发展和改革委员会行政审批服务处 2023 年 3 月 20 日印发

普通事项

国网四川省电力公司文件

川电建设〔2023〕364号

国网四川省电力公司关于成都都江堰蒲阳 110kV输变电扩建工程初步设计的批复

国网四川省电力公司成都供电公司：

《国网成都供电公司关于呈批成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程初步设计的请示》（成电建设〔2023〕48号）收悉。经研究，原则同意上述工程初步设计。现批复如下：

一、建设规模及主要技术方案内容

成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程包括3个单项工程：

蒲阳110kV变电站扩建工程、聚源220kV变电站保护改造工程

聚源—蒲阳一线T接蒲阳3号变110kV线路工程。

1. 蒲阳110kV变电站扩建工程

远期规模：50MVA主变压器2台，63MVA主变压器1台；110kV

2023-11-22

出线 5 回；35kV 出线 6 回；10kV 出线 30 回；按每台主变 10kV 侧装设 2 组并联电容器考虑；10kV 消弧线圈容量 $2 \times 630\text{kVA} + 1 \times 1000\text{kVA}$ 。

现状规模：50MVA 主变压器 2 台（1、2 号）；110kV 出线 3 回，分别至聚源 1 回、驾青桥 1 回、新中亚 1 回；35kV 出线 6 回；10kV 出线 16 回；每台主变 10kV 侧装设 2 组 4Mvar 并联电容器；10kV 消弧线圈容量 $2 \times 630\text{kVA}$ 。

本期规模：扩建 63MVA 主变压器 1 台（3 号变）；扩建 110kV 出线 1 回，T 接至 110kV 聚蒲线（现为聚蒲一线）；35kV 出线无扩建；10kV 出线扩建 14 回；本期 3 号主变 10kV 侧装设 2 组 6Mvar 并联电容器；扩建 10kV 消弧线圈容量 $1 \times 1000\text{kVA}$ 。本期为原征地范围内扩建，不新征地。新建 10kV 配电装置室 1 座，建筑面积约 156m^2 。

2. 聚源 220kV 变电站保护改造工程

聚源升级改造 110kV 线路保护 1 套。

3. 聚源—蒲阳一线 T 接蒲阳 3 号变 110kV 线路工程

新建电缆线路路径长 0.065km，电缆采用 YJLW03 64/110 1×630 电缆。

二、概算投资

1. 批复本工程动态总投资 1836 万元，控制在核准的动态总投资 1837 万元以内。工程概算汇总表见附件，工程技术方案及概算投资详见评审意见。

1-22
11-22
2.在工程建设过程中，工程建设单位要切实加强工程建设管理，有效控制工程造价，严格按照初步设计批复开展工程建设。重大设计变更和签证费用应严格按《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》（2017年版）规定报批。本工程应在竣工后60日内按《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（2019年版）完成竣工结算。

附件：成都都江堰蒲阳110kV输变电扩建工程概算汇总表



1-22
（此件不公开发布，发至收文单位本部。未经公司许可，严禁以任何方式对外传播和发布，任何媒体或其他主体不得公布、转载，违者追究法律责任。）

附件

成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程概算汇总表

金额单位:万元

序号	工程或费用名称	建设规模	静态投资	其中: 场地征用及清理费	动态投资
一	变电工程		1699	17	1728
1	蒲阳 110kV 变电站扩建工程	主变 63MVA 1 台, 扩建 110kV 出线 1 回, 10kV 出线 14 回	1698	17	1721
2	聚源 220kV 变电站保护改造工程		7		7
二	输电线路工程		108		108
1	聚源—蒲阳一 线 T 接蒲阳 3 号变 110kV 线路工程	单回线 0.365km	108		108
	合计		1805	17	1836
	其中: 可抵扣固定资产增值费		169		

11-22

国网四川省电力公司

四川省电力公司成都供电公司 建设部 (项目管理中心) 张亮平 2023-11-22

国网四川省电力公司成都供电公司 建设部 (项目管理中

供电公司 建设部 (项目管理中心) 张亮平 2023-11-22

国网四川省电力公司成都供电公司 建设部 (项目管理中心) 张

司 建设部 (项目管理中心) 张亮平 2023-11-22

国网四川省电力公司成都供电公司 建设部 (项目管理中心) 张亮平 2

部 (项目管理中心) 张亮平 2023-11-22

国网四川省

抄送：国网四川省电力公司经济技术研究院

国网四川省电力公司办公室

2023年11月20日印发

国网四川省电力公司成都供电公司 建设部 (项目管理中心) 张亮平 2023-11-22

3-11-22

供电公司成都供电公司 建设部 (项

2、生产建设项目水土保持承诺书

17711353053

W16691

22/12 2023

水土保持行政许可承诺书

编号:2023-41

项目名称	成都都江堰蒲阳 110kV 输变电扩建工程
建设地点	工程位于成都都江堰市蒲阳街道境内 项目中心坐标东经: 103°40'44.02", 北纬: 31°1'52.04"。
区域评估情况	开发区名称:无 水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间:无
水土保持方案公开情况	公示网站: www.sc.sgcc.com.cn/html/main/col2749/2023-11/20/20231120145335003567609_1.html 起止时间: 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日 公众意见接受和处理情况: 无
生产建设单位	名称: 国网四川省电力公司成都供电公司 统一社会信用代码: 915101040724385627 地址: 成都市人民南路四段 63 号 电子邮箱: 329486331@qq.com 法人代表: 姚建东 联系电话: 028-86073227 授权经办人姓名: 李彤 联系电话: 17711353053 证件类型及号码: 身份证/61010419890203835X

<p>生产建设单位承诺内容</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2. 所填写的信息真实、完整、准确;所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3. 严格执行水土保持“三同时”制度,按照所提交的水土保持方案,落实各项水土保持措施,有效防治项目建设中的水土流失;项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4. 依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5. 积极配合水土保持监督检查。 6. 愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7. 其他需承诺的事项:无 <p>法人代表(签字): _____</p> <p>生产建设单位(盖章):  _____</p> <p>2023年12月12日</p>
<p>审批部门许可决定</p>	<p>上述承诺及提交的水土保持方案,材料完整、格式符合规定要求,准予许可。</p> <p>成都市水务局(盖章)</p> <p>2023年12月27日</p> 

备注: 1. 本表除编号、许可决定部分外,均由生产建设单位填写。
2. 本表“公众意见接受和处理情况”因为内容较多填写不下时,另附页填写。
3. 本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割,分割无效。
4. 本表一式3份,生产建设单位、水行政主管部门(或者其他审批部门)、监督检查部门各执1份。

3、水土保持补偿费缴费凭据

中央非税收入统一票据 (电子)

国家税务总局
中央
财政部监制

票据代码：00010224
交款人统一社会信用代码：915101040724385627
交款人：国网四川省电力公司成都供电公司

票据号码：5101118271
校验码：09e768
开票日期：2024年4月11日



项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额(元)	备注
30176	水土保持补偿费收入		1	4,160.00	¥4,160.00	电子税票号码： 351018240500002083 正税 主管税务所(科、 分局)：国家税务总局都 江堰市税务局奎光塔税 务分局
金额合计(大写) 人民币肆仟壹佰陆拾元整				(小写) ¥4,160.00		
其他信息						

收款单位(章)：国家税务总局都江堰市税务局第一税务分局
复核人：
收款人：夏杰琴

激活
转到“设