

成都二绕220千伏输变电工程

水土保持监测季度报告

(2025年第4季度，第四期)

建设单位： 国网四川省电力公司成都供电公司

监测单位： 北京江河惠远科技有限公司

2026年01月



生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书

(副本)

单位名称: 北京汇通惠远科技有限公司

法定代表人: 王海保

单位等级: ★★★★★ (5星)

证书编号: 水保监测(京)字第20240001号

有效期: 自2024年12月31日至2027年12月30日

发证机构: 中国水土保持学会

发证时间: 2024年12月27日



单位地址: 北京市海淀区上地六街康德大厦 6314 室

邮政编码: 100085


联系人: 刘东升


联系电话: 15547896215


邮箱: 497076427@qq.com

成都二绕220千伏输变电工程
水土保持监测季度报告
责任页


(北京江河惠远科技有限公司)

批准：刘新（总经理） 

核定：张灿（副总经理） 


审查：余蔚青（高级工程师） 

校核：李建兴（高级工程师） 

项目负责人：唐建丰（高级工程师） 

编写：刘东升（监测工程师） 

户学强（监测工程师） 

廖月（遥感工程师） 

目 录

1 项目建设概况	1
1.1 项目概况	1
1.2 水土流失现状及防治目标	5
2 主体工程本季度施工进度	7
3 水土保持监测工作开展情况	8
3.1 监测分区情况	8
3.2 监测内容	9
3.3 监测方法	9
3.4 监测设施设备	14
3.5 监测开展情况	15
4 水土流失监测结果	18
4.1 水土流失因子监测结果	18
4.2 扰动面积监测结果	18
4.3 土石方情况监测	18
4.4 水土流失状况监测	19
4.5 水土保持措施监测	20
4.6 水土流失重大事件监测	22
5 问题与建议	22
5.1 存在问题	22
5.2 建议	23
6 综合评价	23
7 下一步监测工作计划	24
8 监测影像资料	25

成都二绕220千伏输变电工程
水土保持监测季报报告表

监测时段：2025年10月1日至2025年12月31日

项目名称		成都二绕220千伏输变电工程				
建设单位联系人及电话		王冬 1388071175	项目监测负责人 (签字) 	生产建设单位 (盖章) 		
填表人及电话		刘东升 15547896215	2026年1月11日	2026年1月15日		
主体工程进度		成都二绕220千伏输变电工程建设内容包括输变电线路和变电站扩建工程，截止本季度末主体工程建设的进度如下： 1、彭州（丹景）~高新西区II（梓桐）一二回改接二绕220kV线路基础开挖浇筑20/23基，完成进度87%；组塔16/23基，完成进度70%。 2、沙西（玉禅）~二绕220kV线路基础开挖浇筑33/42基，完成进度79%；组塔28/42基，完成进度67%；架线3.175km/9.1km，完成进度35%。 3、二绕220kV变电站土建进度85%。				
指标		设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积(hm²)	合计	10.54	3.18	8.64		
	新建变电站区	1.00	0	1		
	施工生产生活区	0.12	0	0.1		
	塔基及施工临时占地区	6.26	2.13	5.1		
	施工道路区	2.63	0.98	2.23		
	电缆沟施工场地区	0.06	0	0		
	其它施工临时占地区	0.47	0.07	0.21		
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0		
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0		
弃土（石、渣）量 (万m³)	弃土（石、渣）	0	0	0		
	渣土防护率 (%)	92	97	97		
损坏水土保持设施数量（hm²/座/处）		/	/	/		
水土保持工程进度	新建变电站区	工程措施	站内排水管 (m)	550	450	450
		砖砌排水沟 (m)	470	0	0	
		透水混凝土 (m²)	770	0	0	
		表土剥离 (m³)	718	0	735	
		表土回覆 (m³)	718	0	0	
		土地整治 (hm²)	0.39	0	0	
	植物措施	植草绿化 (hm²)	0.39	0	0	

		临时措施	防雨布覆盖 (m ²)	4800	1200	3650
			临时排水沟 (m)	480	0	260
			临时沉沙池 (座)	1	0	1
	施工生 产生活 区	工程措施	土地整治 (hm ²)	0.12	0.10	0.10
		临时措施	土袋挡护 (m ³)	22	22	22
			防雨布覆盖 (m ²)	450	320	320
			临时排水沟 (m)	100	0	80
			临时沉沙池 (座)	1	0	1
	塔基及 施工临 时占地 区	工程措施	表土剥离 (m ³)	3510	1500	3400
			表土回覆 (m ³)	3510	0	1700
			土地整治 (hm ²)	6.23	0	0.85
		植物措施	撒播草籽 (hm ²)	3.90	0	0.85
		临时措施	泥浆沉淀池 (座)	118	12	86
			土袋挡护 (m ³)	740	320	700
			防雨布隔离 (m ²)	5500	400	3100
			防雨布覆盖 (m ²)	8300	1700	6750
	施工道 路区	工程措施	土地整治 (hm ²)	2.63	0	0.55
		植物措施	撒播草籽 (hm ²)	0.18	0	0.55
		临时措施	钢板铺垫 (m ²)	26332	15200	19400
	电缆沟 施工场 地区	工程措施	表土剥离 (m ³)	100	0	0
			表土回覆 (m ³)	100	0	0
			土地整治 (hm ²)	0.06	0	0
		临时措施	防雨布隔离 (m ²)	380	0	0
			防雨布覆盖 (m ²)	650	0	0
	其他临	工程措施	土地整治 (hm ²)	0.47	0	0

	时施工 占地	植物 措施	撒播草籽 (hm ²)	0.03	0	0
		临时 措施	棕垫隔离 (m ²)	600	200	300
			防雨布覆盖 (m ²)	1800	200	650
水土流失影响因子			累计降雨量 (mm)	/	250	1473.90
			最大24h降雨量 (mm)	/	25.0mm (2025.10.08)	132.5mm (2025.08.11)
			最大风速 (m/s)	/	3.2m/s (2025.12.185)	4.5m/s (2025.08.26)
土壤流失量 (t)				本季度土壤流失量24.24t, 总土壤流失量为102.62t。		
水土流失危害事件				无		
存在问题与建议		存在问题:				
		1、进站道路右侧临时堆土有密目网覆盖措施, 堆土区域未苫盖。220千伏和110千伏Gis室周围区域暂未落实苫盖措施。 2、部分塔基现场苫盖措施不到位。				
		整改建议:				
		1、要求施工单位对临时堆土及地表裸露区域进行苫盖(防雨布)。 2、建议施工单位按照本期水土保持监测意见书尽快整改, 并提供对应问题的反馈影像资料。				

生产建设项目水土保持监测季度报告三色评价得分表

项目名称		成都二绕220千伏输变电工程		
监测时段和防治责任范围		2025年第四季度，8.64公顷		
三色评价结论 (勾选)		<input checked="" type="checkbox"/> 绿色 <input type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围控制	15	15	本工程施工范围严格控制在方案批复的防治责任范围内，不存在擅自扩大施工扰动面积超过1000m²的情况
	表土剥离保护	5	3	根据水保方案及现场实际监测情况，本工程监测过程中发现了线路1处表土剥离不规范，共计扣除2分。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本工程不涉及永久弃土弃渣，现场不存在顺坡溜渣，不扣分
.				
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	16	根据主体施工进度及现场监测情况，本工程变电站存在1处排水沟措施落实不到位的情况，存在一处土地整治不到位情况，扣4分。
	植物措施	15	15	本工程目前正处于施工阶段，实施植物措施架线部分已全部完成，不进行扣分
	临时措施	10	0	根据监测情况本工程存在5处临时苫盖不到位，扣除10分
水土流失危害		5	5	本季度未发生水土流失危害事件
合计		100	82	

1 项目建设概况

1.1 项目概况

1、地理位置

成都二绕 220 千伏输变电工程位于成都郫都区境内。二绕 220kV 变电站拟选站址位于成都市郫都区郫筒街道景岗村 8 组，彭州（丹景）~高新西区 II（梓桐）一二回改接二绕 220kV 线路工程：线路部分由线路新建和线路拆除 2 部分构成。①新建线路起于 220kV 丹梓一线 59#（二线 57#）悬垂塔大号侧新建耐张塔，止于 220kV 二绕变电站出线构架，线路路径全长约 2×5.3km。②拆除线路：本次 π 接线路共需拆除原 220kV 彭州（丹景）~高新西区 II（梓桐）一二回线路路径长约 0.8km，拆除铁塔共计 3 基（丹梓一线 59#（二线 57#）、丹梓一线 61#（二线 59#）、丹梓一线 62#（二线 60#）塔），铁塔拆除不涉及土建工程，仅对占地进行占压扰动。沙西（玉禅）~二绕 220kV 线路工程：本工程线路起于沙西（玉禅）220kV 变电站 GIS 进线间隔，止于接至二绕变电站构架。彭州（丹景）500kV 变电站 220kV 间隔完善工程：彭州（丹景）500kV 变电站位于成都彭州市丽春镇黄泥村 15 组。沙西（玉禅）220kV 变电站间隔完善工程：沙西（玉禅）220kV 变电站位于成都市郫都区。

2、项目组成及建设规模

（1）二绕 220kV 变电站拟选站址位于成都市郫都区郫筒街道景岗村 8 组，站址中心坐标（E105°12'40.03"，N29°22'55.70"），本期主变采用三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器，电压等级 220kV，终期 3×240MVA，本期 2×240MVA。220kV 出线：本期 6 回；110kV 出线：本期 14 回；10kV 出线：本期 24 回；无功补偿：低压并联电容器终期 3×3×8MVar，本期 2×3×8MVar，低压并联电抗器终期 3×2×10MVar，本期 2×2×10MVar。

变电站新建工程总用地面积 1.12hm²，其中，围墙内占地面积 0.86hm²，新建进站道路 35m，4.5m 宽混凝土路面，占地面积 0.02hm²，站外挡墙、排水设施等其他用地面积 0.12hm²，以上区域均计入工程永久占地；变电站施工时在站址东侧租用一块场地作为临时堆土、材料加工等施工临时场地，占地面积 0.12hm²。

（2）彭州（丹景）~高新西区 II（梓桐）一二回改接二绕 220kV 线路工程：

本工程线路部分由线路新建和线路拆除 2 部分构成。①新建线路起于 220kV 丹梓一线 59#（二线 57#）悬垂塔大号侧新建耐张塔，沿原路径向南走线至 N2 塔，向西南走线依次跨越 220kV 丹太一线、110kV 清安线、110kV 清安柳安同塔双回线路，沿二绕高速外侧走线经过永盛村，至广福村跨越成灌铁路、110kV 太清-安龙线 π 入二绕线路，至云丰村向南走线跨越 213 国道、第二绕高速，向东至景岗村接入 220kV 二绕变电站出线构架，线路路径全长约 2×5.3km，全部在郫都区境内走线。②拆除线路：本次 π 接线路共需拆除原 220kV 彭州（丹景）~高新西区 II（梓桐）一二回线路路径长约 0.8km,拆除铁塔共计 3 基（丹梓一线 59#（二线 57#）、丹梓一线 61#（二线 59#）、丹梓一线 62#（二线 60#）塔），铁塔拆除不涉及土建工程，仅对占地进行占压扰动。本工程共新建铁塔 24 基，其中：直线塔 7 基，耐张塔 17 基。拆除 3 基塔。架线施工阶段配套设置牵张场 2 处，跨越场 3 处。新建施工便道 1670m 及拓宽 970m 施工便道。

（3）沙西（玉禅）~二绕 220kV 线路工程：本工程线路由沙西（玉禅）220kV 变电站 GIS 进线间隔起，利用玉禅变电站已建出线隧道电缆出线，向北敷设至平安村，利用政府在建、拟建电力隧道继续向北敷设至徐堰河南侧，向西敷设至汉姜村，利用本工程新建电缆沟敷设至新建电缆终端塔改为架空线路。架空线路由终端塔向西走线至白云村跨越已建 220kV 丹太一线，接至 220kV 丹梓一线 80#（二线 78#）塔大号侧新建终端塔，利旧 220kV 丹梓一二线至 220kV 丹梓一线 73#（二线 71#）塔小号侧新建终端塔走线至长乐村，依次跨越成彭支线铁路、成灌快速铁路，沿二绕高速南侧向西南走线，向西南跨越 213 国道，接至二绕变电站构架止。新建线路全长 2×22.3km，全部位于郫都区境内，分为架空线路和电缆两部分，其中：架空线路长约 2×11.9km，电缆路径长约 2×10.4km。本工程共新建铁塔 44 基，其中：直线塔 17 基、耐张塔 27 基。架线施工阶段配套设置牵张场 4 处，跨越场 2 处。新建 3970m 及拓宽 3425m 施工便道占地。

（4）彭州（丹景）500kV 变电站 220kV 间隔完善工程：彭州（丹景）500kV 变电站位于成都彭州市丽春镇黄泥村 15 组，距彭州市城区约 10km，于 2008 年 3 月投运，变电站前期工程已按最终规模征地，相应的配套工程如主控通信楼、电源、供水和进站道路均已建成，运行、施工、生活等较为方便。本期变电站内改造 220kV 线路间隔 2 个，利旧前期一次设备，本期更换二绕 I（原丹梓 I

线)间隔内导线,完善相关二次设备及接线,不改变现有变电站布置,维持原竖向设计不变,扩建场地支架、构架、GIS 基础等前期已建设完成,本期不涉及土建。

(5)沙西(玉禅)220kV 变电站间隔完善工程:沙西(玉禅)220kV 变电站位于成都市郫都区,于 2023 年建成投运,该站 220kV 为户内 GIS,全电缆出线,变电站前期工程已按最终规模征地,相应的配套工程如主控通信楼、电源、供水和进站道路均已建成,运行、施工、生活等较为方便。本期占用沙西(玉禅)220kV 变电站 220kV 配电装置备用出线间隔 2 个(至二绕 2 回),间隔内一次设备前期工程已建设,本期完善相关二次设备及接线,不改变现有变电站布置,维持原竖向设计不变,不涉及土建工程。

3、工程布置

(1) 交通运输

1) 现状交通条件

本工程位于四川省成都市郫都区境内,属于人口密度较高的城市区域,路网发达,各等级道路纵横交错,区域交通条件较好。本工程周边分布有高速、国道及城市道路等,汽车运输条件总体较好。

2) 施工便道

工程建设当中,主体设计提供的《全过程机械化施工专题报告》,本工程线路部分拟采用全线机械化施工,经过现场踏勘,线路工程施工主要利用已有道路,部分区段道路宽度在 2.0m 左右,为了满足施工机械车辆通行需要,需进行拓宽,拓宽宽度约 1.5m。经统计,全线需拓宽的道路长度约 4395m,拓宽后道路宽度为 3.5m;同时在塔基与已有道路之间新修可供车辆通行的施工临时道路,临时道路路面宽度 3.5m,新修临时施工道路约 5640m,新建道路占地类型主要为耕地、园地及草地,根据机械施工塔位所处地形地貌主要为平原,不涉及两侧边坡,路面 3.5m 能满足施工机械通行条件。施工道路均采用土质路面,为便于机械通行,减少路面塌陷,最大限度减少车辆通行对地表的扰动,沿新建道路路面及扩建道路路面铺设 20mm 厚钢板。经统计,扩宽道路及新建机械施工道路占地总面积 2.63hm²,共铺设钢板 26332m²。

(2) 施工临时占地

①新建塔基施工场地

为满足施工期间放置器材、材料、临时堆放开挖土石方及组塔施工场地等，需在每个塔基周围设置施工临时用地，共布设 68 处。根据线路施工经验，结合国网企标和本工程实际需要，塔基施工临时占地面积按双回路角钢塔计列，按（根开+15m）²-永久占地计列。经统计，本工程塔基施工临时总占地为 5.06hm²。

②拆除塔基施工场地

本工程拆除塔基为角钢塔，主要拆除地上部分塔材，为便于拆除原线路铁塔，在每处塔基周边设置 1 处拆除临时用地，每处拆除场地占地面积约 100m²，占地共计 0.03hm²。

（3）牵张场设置

牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线区、压接区、工具集放区、工棚布置区、休息区等，各区域四周采用硬围栏封闭，区域之间用红白三角旗隔开。

根据设计资料，项目沿线每隔 4km~5km 设置一处牵张场地，本工程设置牵引和张力场共计 6 处，每处牵张场占地约 0.04hm²，总占地面积为 0.24hm²。

（4）跨越施工临时占地

本工程在跨越 10kV~220kV 输电线路及低电压等级线路时，主要采用封网跨越，不需设置跨越施工场地，跨越车流量较大的公路、高速及铁路时采用跨越架进行跨越，经统计，本工程共设置跨越场地 5 处，每处占地约 0.04hm²，总占地面积为 0.20hm²。

（5）材料站设置

本工程拟设置主要材料站 2 处，以满足线路的施工材料供应要求。拟租用交通方便的现有场地，施工结束后归还，不纳入本工程水土流失防治责任范围。

（6）生活区布置

变电站布设 1 处施工生产生活区作为材料加工、设备及剥离表土临时堆放的场地。施工生产生活场地位于变电工程永久占地东侧，现状为无植被覆盖的裸地，临近道路及变电站占地区域布置，占地面积约 0.12hm²；线路工程施工呈点状分布，每点施工周期短，电缆线路较短，工程规模小，加上土石方施工基本由当地民工承担，专业施工人员少，生活区租用所在地（乡镇）现有民房即可解决，不新增水土流失，因此租用当地民房作为生活区的面积不计入本方案建

设区内。

（7）砂、石材料来源

本输电线路施工中所使用的砂、石量不大，均从有开采许可证的采砂、采石场购买，水土保持防治责任由开采商承担。

（8）施工供水、供电

本项目施工用水由附近城镇自来水管网供给，自来水管网位于站址旁中合路，引接长度约为40m，供水管线在进站道路占地范围内走线，不新增临时占地。本项目施工时从10kV龙鹄路景洪支线33#杆引接，距离约132m，新建水泥单杆4根，沿已有道路一侧布设，占地扰动面积很小，可忽略不计，施工变压器安装在站址红线范围内，不新增占地。

4、工程占地及土石方情况

根据监测结果，截止本季度末本工程占地面积为8.64hm²，其中永久占地面积为1.59hm²，临时占地面积7.05hm²。占地类型包括耕地、林地、水域及水利设施用地、公共管理与公共服务用地和园地。本工程实际挖方3.18万m³（含表土剥离0.40万m³），填方2.58万m³（含表土回覆0.17万m³），无弃方，无借方。

5、工期及投资

工程建设单位为国网四川省电力公司成都供电公司。本工程实际于2025年3月开工。工程总投资52988万元，其中土建投资5652万元。

1.2水土流失现状及防治目标

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区水土流失侵蚀类型区属于西南土石山区，区域土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/km²·a。根据《成都市水土保持规划（2015-2030年）》。

根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号）、《成都市水土保持规划（2015-2030年）》及《郫都区水土保持规划》（2018~2030），项目区不属于国家级、省级及市级水土流失重点预防区和重点治理区，但线路工程所经的安德街道、三道堰镇属于郫都区水土流失重点预防区。本项目无法避让水土流失重点预防区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T50434-2018）规定，方案执行西南紫色土区一级标准。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018), 生产建设项目水土流失防治应达到下列基本目标:

(1)项目水土流失防治责任范围内扰动土地应全面整治, 新增水土流失应得到有效控制, 原有水土流失得到治理; (2)水土保持设施应安全有效; (3)水土资源、林草植被应得到最大限度的保护和恢复; (4)水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)的规定。

本工程水土流失总防治目标为: 水土流失治理度97%, 土壤流失控制比1.3, 渣土防护率92%, 表土保护率92%, 林草植被恢复率97%, 林草覆盖率25%。

1.3 方案批复水土流失防治责任范围

根据本工程水土保持方案报告书及批复文件, 本工程水土流失防治责任范围总面积10.54hm², 其中永久占地2.20hm², 临时占地8.34hm²。工程防治责任范围见表1-1。

表1-1 方案设计水土流失防治责任范围统计表

防治分区	防治责任范围 (hm ²)			备注
	永久占地	临时占地	小计	
新建变电站区	1.00		1.00	
施工生产生活区		0.12	0.12	
塔基及施工临时占地区	1.20	5.06	6.26	
施工道路区		2.63	2.63	
电缆沟施工场地区		0.06	0.06	
其它施工临时占地区		0.47	0.47	
合计	2.20	8.34	10.54	

2 主体工程本季度施工进度

本项目包括变电站扩建工程及线路工程，截止到本季度末本工程主体施工进度如下：

- 1、彭州（丹景）~高新西区 II（梓桐）一二回改接二绕 220kV 线路基础开挖浇筑 20/23 基，完成进度 87%；组塔 16/23 基，完成进度 70%。
- 2、沙西（玉禅）~二绕 220kV 线路基础开挖浇筑 33/42 基，完成进度 79%；组塔 28/42 基，完成进度 67%；架线 3.175km/9.1km，完成进度 35%。
- 3、二绕 220kV 变电站土建进度 85%。

3 水土保持监测工作开展情况

3.1 监测分区情况

结合水土保持方案报告书和实际情况，根据生产建设项目水土保持技术标准，按照水土流失防治责任范围内地形地貌、工程扰动破坏方式、新增水土流失类型和形式相近的原则，将本工程监测分区为工程水土流失防治分区，划分为新建变电站区、施工生产生活区、塔基及施工临时占地区、施工道路区、电缆沟施工场地区、其他施工临时占地区6个防治分区。

经现场核查与资料分析，本项目截止本季度末实际占地面积为8.64hm²，具体变化如表3-1所示。

表3-1 本项目各分区占地面积统计表

防治分区	防治责任范围 (hm ²)			备注
	永久占地	临时占地	小计	
新建变电站区	1.00	0	1	
施工生产生活区	0	0.1	0.1	
塔基及施工临时占地区	0.59	4.51	5.1	
施工道路区	0	2.23	2.23	
电缆沟施工场地区	0	0	0	
其它施工临时占地区	0	0.21	0.21	
合计	1.59	7.05	8.64	

3.2 监测内容

结合工程实际情况及水土保持监测相关要求，项目目前为施工期，本季度主要监测内容为项目施工过程中扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。其中：

在扰动土地方面，本季度重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时工程占地变化情况等，主要检查范围以变电站及线路工程为主，目前线路工程完工塔基已完成植被恢复工作；

在水土流失状况方面，重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况等，主要检查范围以变电站及施工塔基、施工道路为主；

在水土流失防治成效方面，重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等，本季度采取了表土剥离、土地整治等工程措施；撒播草籽植物措施，密目网苫盖、临时排水沟、临时沉沙池等临时措施；

在水土流失危害方面，重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

3.3 监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），参照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的要求，结合本工程的实际情况，本工程监测方法以调查监测和定位观测为主，并结合巡查监测和遥感监测。



3.3.1 调查监测

水土保持监测技术人员按照监测频次，定期对本工程水土保持监测范围的水土保持工作情况进行调查，采用侧尺、大比例尺地形图、数码照相机等工具按标段测定不同类型的地表扰动情况，调查水土流失及其防治状况，分析水土流失防治成效及其存在的问题，为落实好水土保持措施提供技术数据和建议。现场调查内容主要包含如下：

- ①地形、地貌、植被的扰动面积及扰动强度的变化；
- ②场地占用土地面积和扰动地表面积；
- ③项目挖方、填方数量，临时堆土数量及堆放面积；
- ④地形地貌、气象、土壤因子；

- ⑤影响水土流失的植被因子；
- ⑥土地利用因子；
- ⑦水土保持措施的实施面积、数量和质量；
- ⑧水土流失防治效果。

根据现场施工进度，本季度对现场进行了三次调查，重点在施工前对本工程原地貌情况进行了监测，具体监测情况见下图：

	
N13塔基原地貌为耕地	N23塔基原地貌为耕地
	
N35塔基原地貌为耕地	N37塔基原地貌为耕地

3.3.2 定位观测

对不同地表扰动类型和侵蚀强度，观测其水土流失量，采用的监测方法主要由简易土壤侵蚀观测场法（钢钎法）、坡面侵蚀沟法及影像对比监测法等。

（1）测钎法

测钎法主要适用于临时堆土等分散堆积场地及边坡，小区的选择能代表区域环境特征的地段，布设样地规格为5m×20m，同时因地制宜考虑坡长、坡度等因素。在汛前将直径0.5cm、长50cm的钢钎，根据坡面面积、按一定距离分上中下、左中右纵横各3排（共9根）布设于监测区，并测量面积。钢钎沿铅垂方向打入

坡面，钉帽与坡面齐平，上涂红漆，编号登记入册。坡面面积较大时，为提高精度，钢钎应适当加密。在每次大雨过后和汛期終了，观测钉帽距地面高度，计算土壤侵蚀厚度（采用均值），并用如下公式计算土壤侵蚀总量。计算公式为：

$$A=ZS/1000\cos\theta$$

式中：A——土壤流失总量（ m^3 ）；

Z——侵蚀厚度（ mm ）；

S——水平投影面积（ m^2 ）；

θ ——斜坡坡度。




图 3-1 水土流失简易观测场图



图 3-2 对塔基区布设测钎，定期对测钎进行监测

3.3.3 无人机航拍

工程建设过程中，定期进行无人机航摄，并对工程不同时期的航拍影像进行对比分析，得到水土保持动态监测结果。借助无人机，可对工程部分难以抵达的区域实现全面监测，避免出现监测盲点，确保水土保持监测工作高效、安全地开展。



图3-3 无人机航拍工作照片



图3-4 塔基区无人机航拍

3.3.4 现场核查

人工现场核查主要包括两方面：

1) 核实扰动面积

主要是对无人机航拍的扰动面积进行现场圈定，方法有皮尺丈量、GPS测量、全站仪测量等，具有直观性强、定性准确、定量精度高等优点。现场核查的数据不仅对本次应用可信，还可以在对比分析基础上修正影像比对库基础值。

2) 确认现场水保措施的实施程度

从现场不同角度直接观察、拍照留存具有立体性强、局部晰度高等优点，更能够直观地监测施工现场情况，可作为无人机影像的补充资料。例如，通过侧拍不同角度陡坡及临崖堆土（渣石），可真实立体的呈现可能存在的水土流失隐患。从下面无人机俯视影像与照相机近景仰角拍摄对比图看，现场监测照片是重要的直观定性之补充。

3.3.5 卫星遥感影像监测

本工程采用了卫星遥感进行远程监测，遥感监测是以高精度航片或遥感影像为主要数据源，结合相关资料和地面调查，通过解译获得监测区域在施工前项目区域内的土地类型、植被分布、地面坡度、地质土壤、地形地貌及土壤侵蚀的分布、面积和空间特性数据，利用遥感监测获得施工期重点监测地块，在不同时段的水土流失数据和防护措施实施情况，将不同时期遥感监测成果进行数据对比、空间分析等，可实现对项目区的水土流失进行动态监测。

利用遥感技术对本项目进行水土保持监测，其实质是利用遥感资料对各种地物（或水保监测对象）进行分类提取，进而确定各种地物的分布范围、变化情况以及面积大小。

对本项目水土流失防治责任范围、气象资料、土壤资料、地形资料、水土保持措施资料、基础地理数据、土地利用数据、生产建设活动扰动面积、高分辨率遥感影像、TM/MODIS系列影像等，按照遥感解译与专题信息提取、土壤侵蚀因子及模型计算、土壤侵蚀强度判定以及成果整理的要求，进行规范化整理，并进行初步处理和分析。同时，按《中国土壤流失方程》和《生产建设项目土壤流失量测算导则》和本项目资料更新以及时间要求，补充采集新的数据和资料。

采集高分一号卫星影像、高分二号卫星影像、高分六号卫星或北京二号卫星影像，主要采集本项目开工前、施工中、完工后三期不同频次的影像，开工前一般采集1次、施工中每季采集一次、试运行期采集一次，并结合不同时间节点采集的遥感影像数据（主要为高分二号、北京二号卫星影像，空间分辨率0.8m），提取本项目扰动土地面积、土地利用和水土保持措施及其变化信息。

B. 采集不同时间节点段MODIS归一化植被指数（NDVI）产品数据和TM/ETM多光谱影像，按照相关技术规定的相关要求，MODIS归一化植被指数（NDVI）产品数据，时间分辨率为每16天1期、每年23期，空间分辨率优于250m；TM/ETM多光谱影像（包括蓝、绿、红和近红外4个波段），时间分辨率每年不少于3期（包含夏季在内），空间分辨率优于30m，用于植被覆盖度计算，并与上年度植被覆盖度计算成果进行比较，分析变化。



图3-5 对本工程采用卫星进行监测面积

3.4监测点位布设

根据监测实施方案，结合施工实际情况，按照规定要求开展水土保持监测点位布设工作，定位观测点主要采用测钎法及侵蚀沟法，调查监测点主要采用影像对比法和遥感监测法等。监测点位布设完成后，及时采集监测点原始数据，并根据规定监测频次，及时采集监测点数据，作为监测报告数据来源的重要支撑。目前现场已布设完成监测点位8个。

表 3-2 工程水土保持监测点位布设一览表

编号	监测区域	监测点位置	监测内容	监测方法
1	塔基及施工场地区	NS2 塔基区	扰动范围、临时堆土防治情况、土壤流失量	调查监测、无人机航拍
2	塔基及施工场地区	NS11 塔基区	扰动范围、临时堆土防治情况、土壤流失量	调查监测、无人机航拍、测钎法
3	塔基及施工场地区	NS4 塔基区	扰动范围、临时堆土防治情况、土壤流失量	调查监测、无人机航拍、测钎法
4	塔基及施工场地区	NS9 塔基区	扰动范围、临时堆土防治情况、土壤流失量	调查监测、无人机航拍
5	施工道路区	N6 施工道路	扰动范围、临时堆土防治情况、土壤流失量	调查监测、无人机航拍
6	新建变电站区	变电站临时堆土	扰动范围、临时堆土防治情况、土壤流失量	调查监测、无人机航拍

3.5监测设施设备

- (1) 气象监测：主要在专业气象网站查询；
- (2) 量测设备，包括皮尺或钢卷尺、钢钎等；
- (3) 现场监测设备，包括手持GPS、数码相机、无人机和监测车辆等。

表3-3 本工程水土保持监测设施设备一览表

序号	设备名称		单位	数量
1	监测设施	GPS 全球定位仪	台	1

序号	设备名称		单位	数量
2		无人机	台	1
3		红外测距仪	台	1
4		数码相机	台	1
5		摄像机	台	1
6		坡度仪	个	1
7		泥沙分析器	组	1
8		风速仪	台	1
9		土工试验仪器	套	1
10		烘箱	台	1
11	消耗性器材	记录夹	个	2
12		记号笔	支	5
13		米尺	个	1
14		皮尺	个	1
15		温度计	个	1
16		量筒（量杯）	个	10
17		测针	组	10
18	通讯设备		台	5
19	交通设备		辆	1

3.6监测开展情况

1、监测项目部组建情况

2025年3月下旬，根据监测合同及工程实际需要，我公司于成立了“成都二绕220千伏输变电工程水土保持监测项目部”，常驻成都开展工程各项水土保持监测工作。监测项目部配置监测人员4名，包含项目负责人1名、技术负责人1名、监测工程师1名、遥感工程师1名，水土保持监测机构人员及分工表详见表3-4。

表3-4 水土保持监测机构人员及分工表

姓名	职务	分工	专业
唐建丰	项目负责人	项目协调、观测	环境工程
刘东升	技术负责人	质量监督	农业水利工程
陈佳乐	监测工程师	信息分析	水文与工程地质
刘又诚	监测员	项目监测	环境工程

2、监测技术交底情况

2025年3月7日，监测人员根据本工程水土保持工作要求，编制水土保持监测技术交底材料，在业主项目部组织下，在施工项目部召开了环水保技术交底。我公司监测项目部重点对水土保持政策法规，水土保持监测工作内容、程序、方法，水土保持方案措施等要求进行技术交底，并介绍了其他电网项目水土保持经验及典型问题。



3、监测实施方案编报情况

根据监测合同及有关规定要求，我公司成立该项目水土保持监测项目组，配置具备多年输变电水土保持监测工作经验的专业技术人员，项目部人员首次赴工程现场进行了外业调查和资料搜集，重点了解了项目区自然经济、水土流失及水土保持现状，实地踏勘了塔基及其施工临时占地区、施工道路区和变电站工程等防治区的工程现状，在认真研究和分析工程相关资料的基础上，针对主体工程位置、布局、规模、建设时序及施工工艺，2025年3月编制完成了《成都二绕220千伏输变电工程水土保持监测实施方案》。监测实施方案于2025年4月同第1季度监测季报一并已上报省水利厅及工程沿线相关水行政主管部门。

4、监测巡查及监测

监测人员根据监测实施方案，结合工程建设进度及水土保持措施实施进度，按照规定的监测频次，对工程现场开展调查监测。根据现场监测情况，监测人员以监测意见书形式，提出工程现场存在的水土保持问题及整改建议，并协助建设单位、施工单位进行整改。

(1) 2025年10月—12月，在监理、施工单位配合下，对线路工程开展了3次水土保持监测工作，重点检查了现场范围限定、临时拦挡、苫盖及排水、水

保宣传措施等落实情况，发现的问题现场指导施工单位进行整改。

5、监测意见反馈情况

每次现场检查完成后，监测项目部立即将现场发现的问题与业主项目部及施工单位进行了沟通。依据批复的水土保持方案，根据10-12月现场检查情况，监测项目部已下发三份《水土保持监测意见书》，将现场监测发现的问题及整改建议反馈业主项目部和施工单位，并要求施工单位及时问题进行整改反馈。目前已完成整改。

6、气象因子收集

监测人员根据项目所在地气象站监测资料，主要对降雨（最大24小时降雨量、月度及季度累计降雨量）、风速等气象资料进行统计，分析得出项目区雨季及重点雨水侵蚀区域，并对此区域进行重点监测。

7、监测报告编报

2025年4月份已完成《成都二绕220千伏输变电工程（2025年1季度）》的报送工作并完成项目部公示，监测季报将按规定上报建设单位和相应的各级水行政主管部门。

2025年7月份已完成《成都二绕220千伏输变电工程（2025年2季度）》的报送工作并完成项目部公示，监测季报按规定上报建设单位和相应的各级水行政主管部门。

2025年10月份已完成《成都二绕220千伏输变电工程（2025年3季度）》的报送工作并完成项目部公示，监测季报按规定上报建设单位和相应的各级水行政主管部门。

监测人员根据每季度现场监测情况，结合监测点位监测数据、气象数据、设计及施工资料等，经认真分析后，组织编写了《成都二绕220千伏输变电工程（2025年4季度）》。后续，监测季报将按规定上报建设单位和相应的各级水行政主管部门。

8、其他配合工作

无。

4 水土流失监测结果

4.1 水土流失因子监测结果

本工程位于四川省成都郫都区内，根据气象监测站点监测数据，本季度项目区累计降雨量为250mm，最大24h降雨量为25.0mm，发生在2025年10月08日，本季度单日最大平均风速为3.2m/s，发生在2025年12月18日。

本季度项目区气象因子监测情况详见下表：

表4-1 本季度气象因子监测结果统计表

行政区划	统计类别	累计降雨量(mm)	最大 24h 降雨量(mm)	最大风速(m/s)
郫都区	2025.10	120	25.0（2025.10.08）	3.0（2025.10.15）
	2025.11	80	18.0（2025.11.12）	2.6（2025.11.20）
	2025.12	50	12.0（2025.12.05）	3.2（2025.12.18）
合计		250		

4.2 扰动面积监测结果

根据监测结果，截止本季度末本工程共计扰动地表面积8.6hm²，其中永久占地1.59hm²，临时占地7.05hm²。本工程各防治区扰动地表面积监测结果详见表4-2。

表4-2 工程扰动面积监测结果统计表

防治分区	防治责任范围（hm ² ）			备注
	永久占地	临时占地	小计	
新建变电站区	1.00	0	1	
施工生产生活区	0	0.1	0.1	
塔基及施工临时占地区	0.59	4.51	5.1	
施工道路区	0	2.23	2.23	
电缆沟施工场地区	0	0	0	
其它施工临时占地区	0	0.21	0.21	
合计	1.59	7.05	8.64	

4.3 土石方情况监测

经查阅相关施工资料及现场监测情况，截止到本季度末本工程实际挖方3.18万m³（含表土剥离0.40万m³），填方2.58万m³（含表土剥离0.17万m³），无弃方，无借方。

本工程土石方平衡情况详见表4-3。

表4-3 工程土石方平衡情况监测结果表（单位：万m³）

项目	开挖			回填			临时堆放
	表土	土石方	小计	表土	土石方	小计	
新建变电站区	0.06	0.9	0.96	0	0.9	0.9	0.06
施工生产生活区	0	0.02	0.02	0	0.02	0.02	0
塔基及施工临时占地区	0.34	1.497	1.837	0.17	1.1976	1.3676	0.4694
施工道路区	0	0.363	0.363	0	0.2904	0.2904	0.0726
合计	0.4	2.78	3.18	0.17	2.41	2.58	0.602

4.4 水土流失状况监测

（1）水土流失类型

通过现场调查和监测，本工程水土流失类型主要为水力侵蚀，主要形式表现为风扬，主要对开挖堆土和施工道路地表裸露区域造成扬尘等。

（2）水土流失面积监测结果

截止本季度末，本工程塔基正在进行基础施工阶段，变电站正在进行土建施工，工程实施的永久建构筑物及硬化场地面积0.561hm²，因此水土流失面积为8.079hm²。详见下表：

表 4-4 工程水土流失面积统计表 单位 hm²

分区	防治责任范围	建筑物及硬化场地面积	水土流失面积
新建变电站区	1.0000	0.45	0.55
施工生产生活区	0.1200	0.1000	0
塔基及施工临时占地区	5.1000	0.0110	2.9650
施工道路区	2.2300	0	1.2500
电缆沟施工场地区	0	0	0
其他施工临时占地区	0.2100	0	0.1400
小计	8.6400	0.561	8.079

（3）土壤侵蚀模数监测结果

根据各监测点位原始数据及气象资料，经综合分析，得出工程本季度各防治分区土壤侵蚀模数，具体见表 4-5。

表 4-5 工程各防治分区土壤侵蚀模数统计表（2025 年 4 季度）

防治分区	土壤侵蚀模数（t/km ² .a）
新建变电站区	1200
施工生产生活区	1500
塔基及施工临时占地区	1700
施工道路区	1600
电缆沟施工场地区	1400
其他施工临时占地区	1200

（4）土壤流失量

本季度项目建设区的土壤流失量通过简易水土流失观测场（测针监测设施）获得。经计算分析，本季度土壤流失量为24.24t。详见表4-6。

表4-6 本工程各防治区土壤流失量统计表

防治分区	水土流失面积	土壤侵蚀模数（t/km ² .a）	侵蚀时段（a）	土壤流失量(t)	累计土壤流失量(t)
新建变电站区	0.55	1200	0.25	1.65	17.21
施工生产生活区	0	1500	0.25	0.00	0.00
塔基及施工临时占地区	2.9650	1700	0.25	12.60	56.47
施工道路区	1.2500	1600	0.25	5.00	22.82
电缆沟施工场地区	0	1400	0.25	0.00	0.00
其它施工临时占地区	0.1400	1200	0.25	0.42	1.55
合计	8.079	1200		24.24	102.62

4.5水土保持措施监测

水土保持措施主要包括主体工程建设过程中修建的工程措施、临时措施、植物措施以及工程建设水土保持管理措施。截止上季度，正在进行主体施工，工程措施、植物措施和临时措施均按照方案进行施工。本工程水土保持措施的具体实施情况详见下表4-7。

表4-7 工程水土保持措施实施情况统计表

分区	措施类型	措施名称	设计量	本季度新增	累计完成量
新建变电站区	工程措施	站内排水管（m）	550	450	450
		砖砌排水沟（m）	470	0	0
		透水混凝土（m ² ）	770	0	0

		表土剥离 (m^3)	718	0	735
		表土回覆 (m^3)	718	0	0
		土地整治 (hm^2)	0.39	0	0
	植物措施	植草绿化 (hm^2)	0.39	0	0
	临时措施	防雨布覆盖 (m^2)	4800	1200	3650
		临时排水沟 (m)	480	0	260
		临时沉沙池 (座)	1	0	1
施工生产品生活区	工程措施	土地整治 (hm^2)	0.12	0.10	0.10
	临时措施	土袋挡护 (m^3)	22	22	22
		防雨布覆盖 (m^2)	450	320	320
		临时排水沟 (m)	100	0	80
		临时沉沙池 (座)	1	0	1
塔基及施工临时占地区	工程措施	表土剥离 (m^3)	3510	1500	3400
		表土回覆 (m^3)	3510	0	1700
		土地整治 (hm^2)	6.23	0	0.85
	植物措施	撒播草籽 (hm^2)	3.90	0	0.85
	临时措施	泥浆沉淀池 (座)	118	12	86
		土袋挡护 (m^3)	740	320	700
		防雨布隔离 (m^2)	5500	400	3100
		防雨布覆盖 (m^2)	8300	1700	6750

施工道路区	工程措施	土地整治 (hm^2)	2.63	0	0.55
	植物措施	撒播草籽 (hm^2)	0.18	0	0.55
	临时措施	钢板铺垫 (m^2)	26332	15200	19400
电缆沟施工 场地区	工程措施	表土剥离 (m^3)	100	0	0
		表土回覆 (m^3)	100	0	0
		土地整治 (hm^2)	0.06	0	0
	临时措施	防雨布隔离 (m^2)	380	0	0
		防雨布覆盖 (m^2)	650	0	0
其他临时施 工占地	工程措施	土地整治 (hm^2)	0.47	0	0
	植物措施	撒播草籽 (hm^2)	0.03	0	0
	临时措施	棕垫隔离 (m^2)	600	200	300
		防雨布覆盖 (m^2)	1800	200	650

4.6 水土流失重大事件监测


本季度监测时段内，未发生重大水土流失危害事件。

5 问题与建议

5.1 存在问题

(1) 进站道路右侧临时堆土有密目网覆盖措施，堆土区域未苫盖。220千伏和110千伏Gis室周围区域暂未落实苫盖措施。

(2) 部分塔基现场苫盖措施不到位。

	
N1现场照片	N16现场照片
	
N19现场照片	
	
变电站现场照片	

5.2建议

- 1、要求施工单位对临时堆土及地表裸露区域进行苫盖（防雨布）。
- 2、建议施工单位按照本期水土保持监测意见书尽快整改，并提供对应问题的反馈影像资料。

6 综合评价

- (1) 本季度无水土流失灾害事件发生。
 - (2) 三色评价。
- 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）相关规定，本季度水土保持监测三色评价结论为“绿色”。

7 下一步监测工作计划

(1) 向建设单位和当地水行政主管部门报送第4季度水土保持监测季报，并协助建设单位、施工单位及时完成季报在公众网站的公示公开。

(2) 督促施工单位开展水土保持问题整改工作，并进行现场复核。

(3) 开展下一季度水土保持监测工作，尤其重视水土保持措施落实情况和水土流失情况。

(4) 对施工单位水土保持施工资料进行检查，协助施工及业主做好水土保持组织管理工作。

8 监测影像资料




图8-1 塔基区钢板铺设



图8-2塔基区表土剥离及保护措施



图8-3 变电站区表土剥离后密目网苫盖



图8-4 变电站区临时堆土密目网苫盖



图8-5 架线塔基区已恢复植被



图8-6 塔基区土地整治