

宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程

水土保持监测季度报告

(2026年第2季度)

建设单位：国网四川省电力公司宜宾供电公司

监测单位：四川电力设计咨询有限责任公司

2026年7月



目录

1项目建设概况	1
1.1项目概况	1
1.2水土流失现状及防治目标	2
1.3方案批复水土流失防治责任范围	2
2主体工程本季度施工进度	3
3水土保持监测工作开展情况	4
3.1监测分区情况	4
3.2监测内容	4
3.3监测方法	4
3.3.1调查监测	4
3.3.2无人机航拍	5
3.3.3现场核查	5
3.4监测点位布设	5
3.5监测设施设备	5
3.6监测开展情况	6
1、监测实施方案编报情况	6
2、监测巡查及监测	6
3、气象因子收集	7
4、监测报告编报	7
5、其他配合工作	7
4水土流失监测结果	8
4.1扰动面积监测结果	8
1) 塔基区	8
2) 施工便道区	8
3) 牵张场区	8
4.2土石方情况监测	8
4.3土壤流失量监测	8
4.4水土保持措施监测	9
4.5水土流失重大事件监测	9
5问题与建议	10
5.1存在问题	10
5.2建议	10
6综合评价	11
(1) 本季度无水土流失灾害事件发生。	11
(2) 三色评价。	11
7下一步监测工作计划	11

宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程水土保持监测季报报告表

监测时段：2026年4月1日至2026年6月30日

项目名称		宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程					
建设单位联系人及电话		杨益风 13989204060	项目监测负责人 (签字)		生产建设单位 (盖章)		
填表人及电话		邓川 18349148669	 2026年6月30日		2026年6月30日		
主体工程进度			本工程由宜宾翠屏雄镇35kV变电站35kV出线间隔扩建工程、宜宾翠屏宋家35kV变电站35kV出线间隔二次设备完善工程、宜宾翠屏牟坪35kV通信完善工程、春雨~雄镇35kV线路工程、春雨~宋家35kV线路工程、东宋线牟坪支线T接至春雨110kV变电站35kV线路工程、东宋线牟坪支线T接至35kV新牟坪站35kV线路工程7部分组成，截止本季度末，完成35kV出线间隔扩建1个，线路工程基础开挖浇筑完成了74基铁塔，组塔完成74基，完成架线22.0km，完成电缆沟建设0.30km。				
指标			设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积(hm ²)	合计		3.38	0.22	2.32		
	间隔扩建区		0.02		0.02		
	塔基区		0.37		0.33		
	塔基施工临时占地区		1.89		1.18		
	牵张场区		0.24	0.17	0.17		
	施工道路区		0.67		0.46		
	电缆及施工临时占地区		0.19	0.05	0.16		
取土(石、料)场数量(个)			0		0.00		
弃土(石、渣)场数量(个)			0		0.00		
弃土(石、渣)量(万m ³)	弃土(石、渣)		0.15		0.12		
	渣土防护率(%)		92	92	92		
损坏水土保持设施数量(hm ² /座/处)			/		/		
水土保持工程进度	塔基区	工程措施	表土剥离(m ³)	555		500	
			覆土(m ³)	555	50	500	
			土地整治(hm ²)	0.35	0.05	0.33	
	塔基施工临时占地区	植物措施	撒播草籽(hm ²)	0.35	0.05	0.33	
			工程措施	土地整治(hm ²)	1.89	0.48	1.18
			植物措施	撒播草籽(hm ²)	1.40	0.38	0.98
	塔基施工临时占地区	临时措施	土袋拦挡(m ³)	71		67.36	
			防雨布遮盖(m ²)	6000	0	5180	
			防雨布铺垫(m ²)	9000	0	5920	
	间隔扩建区	临时措施	防雨布遮盖(m ²)	60		60.00	
	施工道路区	工程措施	土地整治(hm ²)	0.67	0.10	0.46	
			植物措施	撒播草籽(hm ²)	0.49	0.10	0.39
			临时措施	防雨布遮盖(m ²)	2000		1300
			铺垫钢板(m ²)	2048		1000	
	牵张场区	工程措施	土地整治(hm ²)	0.24	0.17	0.17	
			植物措施	撒播草籽(hm ²)	0.12	0.08	0.08
			临时措施	防雨布铺垫(m ²)	2400	1200	1200
	电缆及施工临时占地区	工程措施	表土剥离(m ³)	205	57	171	
			覆土(m ³)	205	57	171	
			土地整治(hm ²)	0.18	0.05	0.16	
临时措施		土袋拦挡(m ³)	65	20	50		
		防雨布遮盖(m ²)	1000	600	800		
		植物措施	撒播草籽(hm ²)	0.17	0.05	0.15	
水土流失影响因子			降雨量(mm)	369			

	最大24h降雨量 (mm)	28.9mm
	最大风速 (m/s)	8.7m/s
土壤流失量 (t)		本季度土壤流失量8.13t
水土流失危害事件		无
存在问题与建议	线路工程区土地整治不到位，部分塔基施工区植被恢复不到位部分塔基存在建渣未清理，存在余土未摊平，建议彻底清理塔基区域建渣，将余土在塔基范围内摊平处理，随后对施工区域进行彻底的土地整治及植被恢复	

生产建设项目水土保持监测季度报告三色评价得分表

项目名称		宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程		
监测时段和 防治责任范围		2026年第2季度，2.32公顷		
三色评价		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围控制	15	15	施工过程中控制了施工扰动范围
	表土剥离保护	5	4	部分塔基及施工道路缺乏表土剥离措施
	弃土（石、渣）堆放	15	14	部分线路塔基余土未摊平处理
水土流失情况		15	14	工程建设造成了一定的水土流失影响，部分区域侵蚀模数大于背景侵蚀模数
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	18	塔基土地整治措施实施稍差
	植物措施	15	13	部分塔基及施工道路植被恢复效果不佳
	临时措施	10	8	部分塔位裸露地表遮盖措施不够
水土流失危害		5	5	未造成水土流失危害
合计		100	80	

1项目建设概况

1.1项目概况

1、地理位置

宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程位于四川省宜宾市三江新区、翠屏区境内。项目为新建建设类项目，由国网四川省电力公司宜宾供电公司投资建设。

2、项目组成及建设规模

宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程由宜宾翠屏雄镇35kV变电站35kV出线间隔扩建工程、宜宾翠屏宋家35kV变电站35kV出线间隔二次设备完善工程、宜宾翠屏牟坪35kV通信完善工程、春雨~雄镇35kV线路工程、春雨~宋家35kV线路工程、东宋线牟坪支线T接至春雨110kV变电站35kV线路工程、东宋线牟坪支

线T接至35kV新牟坪站35kV线路工程7部分组成。各部分工程如下：

①宜宾翠屏雄镇35kV变电站35kV出线间隔扩建工程：完善宋家35kV变电站35kV出线间隔二次设备，不涉及土建工作。

②宜宾翠屏宋家35kV变电站35kV出线间隔二次设备完善工程：高县110kV变更换110kV线路保护2套，建中变、巡场变各更换110kV线路保护1套，胜天变新增110kV线路保护，相应工作在现有变电站场地内进行，不需新征地，不改变现有配电装置布置方案，不涉及土建工作。

③宜宾翠屏牟坪35kV通信完善工程：新增S7M-4光接口板1个和光纤配线架，调试相应设备，不涉及土建工作。

④春雨~雄镇35kV线路工程：新建35kV单回线路路径长度22.53km，其中架空路径长度20.1km，新建铁塔66基；电缆路径长度2.43km，其中新建电缆0.21km（电缆沟0.06km，直埋0.10km，排管0.05km），利用站内电缆沟0.12km，利用道路已建排管2.10km。

⑤春雨~宋家35kV线路工程：新建35kV单回电缆线路路径长度3.49km，其中新建排管0.05km，新建电缆沟0.06km（与春雨~雄镇共沟走线），利用站内电缆沟0.10km，利用道路已建排管3.28km。

⑥东宋线牟坪支线T接至春雨110kV变电站35kV线路工程：新建35kV单回线路路径长度4.28km，其中架空路径长度1.95km，新建铁塔10基；电缆路径长度

2.33km，其中新建直埋电缆0.10km，新建电缆沟0.06km（与春雨~雄镇共沟走线），利用站内电缆沟0.07km，利用道路已建排管2.10km。

⑦东宋线牟坪支线T接至35kV新牟坪站35kV线路工程：新建35kV单回电缆线路路径长度0.11km，其中新建排管0.075km，利用站内已建电缆沟0.035km。

3、工程占地及土石方情况

根据水土保持方案报批稿，本项目方案阶段占地面积3.38hm²，其中永久占地0.40hm²，临时占地2.98hm²，挖方0.70万m³（自然方，下同，其中表土剥离0.08万m³），填方0.55万m³（其中表土利用0.08万m³），无借方，弃方0.15万m³。

5、工期及投资

工程建设单位为国网四川省电力公司宜宾供电公司。工程总投资3769万元，其中土建投资758万元，工程于2025年7月开工，计划2026年9月完工。

1.2水土流失现状及防治目标

本工程属于建设类项目，根据四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知（川水函〔2017〕482号），工程所在地宜宾市三江新区、翠屏区属于沱江下游省级水土流失重点治理区，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，本工程水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

1.3方案批复水土流失防治责任范围

根据本工程水土保持方案报告书及批复文件，本工程水土流失防治责任范围总面积3.38hm²，其中永久占地0.40hm²，临时占地2.98hm²。

2主体工程本季度施工进度

根据现场调查,本季度主要完成架线22.0km,完成电缆沟施工100m;截止2026年6月底,间隔扩建工程已完工,线路工程基础开挖浇筑共计完成了74基铁塔,组塔共计完成74基,完成架线共计22.0km,完成电缆沟建设共计300m。

3水土保持监测工作开展情况

3.1监测分区情况

结合水土保持方案报告书和实际情况，根据本工程施工特点及线路走廊区域的自然环境、生态环境、水土流失特点等因素综合考虑，本工程的水土流失防治分区可按工程性质划分为间隔扩建区、塔基区、塔基施工临时占地区、牵张场区、施工道路区、电缆及施工临时占地区六个防治分区。

经现场核查与资料分析，本季度处于线路放线阶段，间隔扩建工程已完工，线路工程基础开挖浇筑共计完成了74基铁塔，组塔共计完成74基，完成架线共计22.0km，完成电缆沟建设共计300m，现阶段分为间隔扩建区、塔基区、塔基施工临时占地区、牵张场区、施工道路区、电缆及施工临时占地区6个防治分区进行监测。

3.2监测内容

本工程水土保持监测内容包括扰动土地情况监测、弃土（石、渣）情况监测、水土流失情况监测、水土保持措施监测、水土流失灾害事件。

3.3监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018），参照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的要求，结合本工程的实际情况，本工程监测方法以调查监测为主，并结合巡查监测和无人机遥感监测。

3.3.1调查监测

水土保持监测技术人员按照监测频次，每月对本工程水土保持监测范围的水土保持工作情况进行调查，采用侧尺、大比例尺地形图、数码照相机等工具按标段测定不同类型的地表扰动情况，调查水土流失及其防治状况，分析水土流失防治成效及其存在的问题，为落实好水土保持措施提供技术数据和建议。现场调查内容主要包含如下：

- ①地形、地貌、植被的扰动面积及扰动强度的变化；
- ②场地占用土地面积和扰动地表面积；
- ③项目挖方、填方数量，临时堆土数量及堆放面积；
- ④地形地貌、气象、土壤因子；
- ⑤影响水土流失的植被因子；
- ⑥土地利用因子；

⑦水土保持措施的实施面积、数量和质量；

⑧水土流失防治效果。

3.3.2 无人机航拍

工程建设过程中，定期进行无人机航摄，并对工程不同时期的航拍影像进行比对分析，得到水土保持动态监测结果。借助无人机，可对工程部分难以抵达的区域实现全面监测，避免出现监测盲点，确保水土保持监测工作高效、安全地开展。

3.3.3 现场核查

人工现场核查主要包括两方面：

1) 核实扰动面积

主要是对无人机航拍的扰动面积进行现场圈定，方法有皮尺丈量、GPS测量、全站仪测量等，具有直观性强、定性准确、定量精度高等优点。现场核查的数据不仅对本次应用可信，还可以在对比分析基础上修正影像比对库基础值。

2) 确认现场水保措施的实施程度

从现场不同角度直接观察、拍照留存具有立体性强、局部晰度高等优点，更能够直观地监测施工现场情况，可作为无人机影像的补充资料。例如，通过侧拍不同角度陡坡及临崖堆土（渣石），可真实立体的呈现可能存在的水土流失隐患。从下面无人机俯视影像与照相机近景仰角拍摄对比图看，现场监测照片是重要的直观定性之补充。

3.4 监测点位布设

根据监测实施方案，结合施工实际情况，按照规定要求开展水土保持监测点位布设工作，调查监测点主要采用影像对比法和遥感监测法等。监测点位布设完成后，及时采集监测点原始数据，并根据规定监测频次，及时采集监测点数据，作为监测报告数据来源的重要支撑。

3.5 监测设施设备

(1) 气象监测：主要在专业气象网站查询；

(2) 量测设备，包括皮尺或钢卷尺、钢钎等；

(3) 现场监测设备，包括手持GPS、数码相机、无人机和监测车辆等。

表3-3本工程水土保持监测设施设备一览表

序号	设备名称	单位	数量
1	监测设施	GPS全球定位仪	台
2		无人机	台
3		红外测距仪	台
4		数码相机	台
5		摄像机	台
6		坡度仪	个
7		泥沙分析器	组
8		风速仪	台
9		土工试验仪器	套
10		烘箱	台
11	消耗性器材	记录夹	个
12		记号笔	支
13		米尺	个
14		皮尺	个
15		温度计	个
16		量筒（量杯）	个
17	通讯设备		台
18	交通设备		辆

3.6监测开展情况

1、监测实施方案编报情况

根据监测合同及有关规定要求，我公司成立该项目水土保持监测项目组，配置具备多年输变电水土保持监测工作经验的专业技术人员，项目部人员首次赴工程现场进行了外业调查和资料搜集，重点了解了项目区自然经济、水土流失及水土保持现状，实地踏勘了变电站工程和输变电路等防治区的工程现状，在认真研究和分析工程相关资料的基础上，针对主体工程位置、布局、规模、建设时序及施工工艺，2025年6月编制完成了《宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程水土保持监测实施方案》。

2、监测巡查及监测

监测人员根据监测实施方案，结合工程建设进度及水土保持措施实施进度，按照规定的监测频次，对工程现场开展调查监测。根据现场监测情况，监

测人员以监测意见书形式，提出工程现场存在的水土保持问题及整改建议，并协助建设单位、施工单位进行整改。

3、气象因子收集

监测人员根据项目所在地气象站监测资料及气象部门门户网站发布的气象数据，主要对降雨（最大24小时降雨量、月度及季度累计降雨量）、风速等气象资料进行统计，分析得出项目区雨季及重点雨水侵蚀区域，并对此区域进行重点监测。

4、监测报告编报

监测人员根据每季度现场监测情况，结合监测点位监测数据、气象数据、设计及施工资料等，经认真分析后，组织编写了《宜宾翠屏春雨110kV变电站35kV配套工程水土保持监测季报（2026年2季度）》。后续，监测季报将按规定上报建设单位和相应的各级水行政主管部门。

5、其他配合工作

无。

4水土流失监测结果

4.1扰动面积监测结果

1) 间隔扩建区

间隔扩建工程已于2026年1季度完成建设，本季度无新增，截止2026年6月底，间隔扩建区扰动范围总计0.02hm²。

2) 塔基区

2025年7月，线路工程开工，截止2026年6月底，线路工程基础开挖浇筑共计完成了74基铁塔，组塔共计完成74基，完成架线共计22.0km，本季度无新开工塔基，本季度无新增扰动面积。我公司水土保持技术人员利用无人机进行航飞和现场实地量测相结合的方式监测塔基区扰动范围，经统计，塔基区扰动面积总计0.33hm²。

3) 塔基施工临时占地区

2025年7月，线路工程开工，截止2026年6月底，线路工程基础开挖浇筑共计完成了74基铁塔，组塔共计完成74基，完成架线共计22.0km，本季度无新开工塔基，本季度无新增扰动面积。我公司水土保持技术人员利用无人机进行航飞和现场实地量测相结合的方式监测塔基施工临时占地区扰动范围，经统计，塔基施工临时占地区扰动面积总计1.18hm²。

2) 施工便道区

经现场调查，本季度未新开工塔基，施工道路未新增扰动，截止2026年6月底，线路工程共计布设布设人抬道路1700m，施工便道720m，扰动面积总计0.46hm²。

3) 牵张场区

经现场调查，本季度完成架线施工22.0km，布设牵张场6处，单个牵张场占地面积约280m²，新增扰动面积0.17hm²。

4.2土石方情况监测

截止2026年6月底，工程土石方开挖0.68万m³，回填0.55万m³，余方0.13万m³，全部在塔基施工范围内摊平处理。

4.3土壤流失量监测

结合现场调查监测实际情况，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）推荐公式计算，结合现场调查，通过分析计算，本季度本工程水土流失量见表4.3-1。

表4.3-1 2026年第2季度本工程土壤流失量汇总表

监测分区	水土流失面积（hm ² ）	侵蚀模数	土壤流失量（t）
间隔扩建区	0.02	500	0.03
塔基区	0.31	1521	1.18
塔基施工临时占地区	1.18	1521	4.49
牵张场区	0.17	1200	0.51
施工道路区	0.46	1215	1.40
电缆及施工临时占地区	0.16	1325	0.53
合计	2.30		8.13

4.4水土保持措施监测

根据监测组现场监测及查阅施工、监理等相关资料，目前实施的具体水土保持措施及工程量详见表4.4-1。

表4.4-1 2026年第2季度水土保持措施实施情况

防治分区	措施类型	措施名称	工程量		
			设计值	本季度	累计
塔基区	工程措施	表土剥离（m ³ ）	555		500
		覆土（m ³ ）	555	50	500
		土地整治（hm ² ）	0.35	0.05	0.33
	植物措施	撒播草籽（hm ² ）	0.35	0.05	0.33
塔基施工临时占地区	工程措施	土地整治（hm ² ）	1.89	0.48	1.18
	植物措施	撒播草籽（hm ² ）	1.40	0.38	0.98
	临时措施	土袋拦挡（m ³ ）	71		67
		防雨布遮盖（m ² ）	6000	0	5180
		防雨布铺垫（m ² ）	9000	0	5920
	临时措施	防雨布遮盖（m ² ）	60		60
施工道路区	工程措施	土地整治（hm ² ）	0.67	0.10	0.46
	植物措施	撒播草籽（hm ² ）	0.49	0.10	0.39
	临时措施	防雨布遮盖（m ² ）	2000		1300
		铺垫钢板（m ² ）	2048		1000
牵张场区	工程措施	土地整治（hm ² ）	0.24	0.17	0.17
	植物措施	撒播草籽（hm ² ）	0.12	0.08	0.08
	临时措施	防雨布铺垫（m ² ）	2400	1200	1200
电缆及施工临时占地区	工程措施	表土剥离（m ³ ）	205	57	171
		覆土（m ³ ）	205	57	171
		土地整治（hm ² ）	0.18	0.05	0.16
	临时措施	土袋拦挡（m ³ ）	65	20	50
		防雨布遮盖（m ² ）	1000	600	800
	植物措施	撒播草籽（hm ² ）	0.17	0.05	0.15

4.5水土流失重大事件监测

本季度监测时段内，未发生重大水土流失危害事件。

5问题与建议

5.1存在问题

经现场监测，本季度存在问题及完善建议：

- 1、线路工程区土地整治不到位，部分塔基施工区植被恢复不到位；
- 2、部分塔基存在建渣未清理，存在余土未摊平。

	
建渣未清理	土地整治不到位、植被恢复未落实

5.2建议

- 1、对已完成架线施工的塔位进行彻底的土地整治，随后撒播草籽恢复植被；
- 2、将塔基基面的建渣清理外运，将余土在塔基施工占地范围内摊平处理，随后土地整治恢复植被。

6综合评价

(1) 本季度无水土流失灾害事件发生。

(2) 三色评价。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）相关规定，本季度水土保持监测三色评价得分为80，评价结论为“绿色”。

7下一步监测工作计划

(1) 向建设单位和当地水行政主管部门报送水土保持监测季报，并协助建设单位、施工单位及时完成季报在建设单位官网的公示公开。

(2) 开展下一季度水土保持监测工作，尤其重视水土保持措施落实情况和水土流失情况。

(3) 对施工单位水土保持施工资料进行检查，协助施工及业主做好水土保持组织管理工作。