

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称	广安II500kV输变电工程
验收类型	竣工验收
建设地点	四川省广安市经开区、广安区、前锋区、华蓥市、 南充市高坪区
验收单位	国网四川省电力公司广安供电公司

2026 年 6 月 18 日

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 广安II500kV输变电工程

验收类型 竣工验收

建设地点 四川省广安市经开区、广安区、前锋区、华蓥市、
南充市高坪区

验收单位 国网四川省电力公司广安供电公司

2026 年 6 月 18 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	广安II500kV输变电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	四川省水利厅 川水许可决〔2025〕78号，2025年4月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国家电网有限公司，国家电网基建〔2025〕198号，2025年4月		
项目建设起止时间	2025年6月至2026年6月		
水土保持方案编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		
水土保持初步设计单位	四川电力设计咨询有限责任公司		
水土保持监测单位	长江水利委员会长江科学院		
水土保持施工单位	国网四川电力送变电建设有限公司、 江西省送变电工程有限公司、 湖南省送变电工程有限公司		
水土保持监理单位	国网四川电力建设工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	北京林森生态环境技术有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）等文件要求，国网四川省电力公司广安供电公司于2026年6月26日在成都组织召开了广安 II500kV 输变电工程水土保持设施验收会议。参加会议的有国网四川省电力公司建设部、经济技术研究院、电力科学研究院，施工单位国网四川电力送变电建设有限公司、江西省送变电工程有限公司、湖南省送变电工程有限公司，监理单位国网四川电力建设工程咨询有限公司，设计和方案编制单位四川电力设计咨询有限责任公司，监测单位长江水利委员会长江科学院，验收报告编制单位北京林森生态环境技术有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组。

会前，国网四川省电力公司经济技术研究院对广安 II500kV 输变电工程水土保持设施验收报告进行了技术审评。会上，验收组查阅了技术资料，听取了国网四川省电力公司建设分公司、北京林森生态环境技术有限公司、长江水利委员会长江科学院、国网四川电力建设工程咨询有限公司、国网四川省电力公司经济技术研究院关于水土保持设施落实、水土保持设施验收调查、水土保持监测、水土保持监理和技术审评情况的汇报，经质询、讨论，形成了广安 II500kV 输变电工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

广安 II500kV 输变电工程由广安 II500kV 变电站工程、黄岩 500kV 变电站扩建工程、南充 500kV 变电站改造工程、南充～黄

岩双回 500kV 线路开断接入广安 II 500kV 变电站工程（线路长度 $2 \times 59.309\text{km} + 1.887\text{km}$ ，新建铁塔 150 基）和广安 II ~ 黄岩 500kV 线路工程（线路长度 35.003km，新建铁塔 83 基）五部分组成。

工程于 2025 年 6 月开工建设，2026 年 6 月完工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2025 年 4 月，四川省水利厅以《关于广安 II500kV 输变电工程水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2025〕78 号）批复了本工程水土保持方案报告书，批复的水土流失防治责任范围 16.81 公顷。

（三）水土保持设计情况

2025 年 4 月，国家电网有限公司以《国家电网有限公司关于四川广安 II 500kV 输变电工程初步设计的批复》（国家电网基建〔2025〕198 号）批复了本工程初步设计（含水土保持部分），施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

（四）水土保持监测情况

长江水利委员会长江科学院开展了水土保持监测工作，编制完成了《广安 II500kV 输变电工程水土保持监测总结报告》。

监测报告主要结论：工程项目建设区水土流失治理度 98.70%，土壤流失控制比 1.10，渣土防护率 97.31%，表土保护率 94.42%，林草植被恢复率 97.31%，林草覆盖率 47.07%，各项水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值。三色评价结论为绿色。监测结果表明本工程已完成水土保持方案确定的防治任务，水土流失得到了有效防治。

（五）验收报告编制情况和主要结论

北京林森生态环境技术有限公司承担了水土保持设施验收调查工作，编制完成了《广安 II500kV 输变电工程水土保持设施验收报告》。

验收报告主要结论：建设单位组织编报了水土保持方案，组织开展了水土保持设计、施工、监理、监测等工作，各项手续完备，资料齐全；水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到水土保持方案报告书及其批复文件的要求；水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，后续管理、维护责任已落实；工程符合水土保持设施验收合格条件。

（六）验收结论

综上所述，该项目依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持设计、施工、监理、监测等工作，落实了水土保持方案及批复文件要求；水土保持分部工程和单位工程质量评定合格，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值；依法依规足额缴纳了水土保持补偿费；水土保持设施运行正常，且运行、管理及维护责任已落实。项目符合水土保持设施验收的条件，同意水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1、加强植被恢复工作，确保其植被恢复措施尽快满足相关设计标准和防治目标要求。

2、运行期间应加强植被养护及其它水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表（广安11500kV输变电工程）

分工	姓名	单位	职务/ 职称	签字	备注
组长	刘宇杰	国网四川省电力公司 广安供电公司	工程师	刘宇杰	建设单位
成员	凌文州	中国电力工程顾问集团 西南电力设计院有限公司	正高	凌文州	特邀专家
	杨晓瑞	四川电力设计咨询 有限责任公司	高工	杨晓瑞	
	侯国彦	国网四川省电力公司	正高	侯国彦	主管单位
	刘 涛	国网四川省电力公司 电力科学研究院	高工	刘 涛	技术监督 单位
	杨 丹	国网四川省电力公司 经济技术研究院	工程师	杨 丹	技术审评 单位
	李金阳	国网四川省电力公司 经济技术研究院	工程师	李金阳	
	孙 昆	长江水利委员会长江科学院	高工	孙 昆	监测单位
	陈 锦	长江水利委员会长江科学院	工程师	陈 锦	
	李 焰	北京林森生态环境技术 有限公司	高工	李 焰	验收报告 编制单位
	周 毅	北京林森生态环境技术 有限公司	助工	周 毅	
	李春成	国网四川电力建设工程咨询 有限公司	工程师	李春成	监理单位
	岳 成	四川电力设计咨询 有限责任公司	工程师	岳 成	方案编制 单位
	何 鑫	四川电力设计咨询 有限责任公司	工程师	何 鑫	设计单位
	欧阳岱	江西省送变电工程有限公司	工程师	欧阳岱	施工单位
	李卫红	湖南省送变电工程有限公司	工程师	李卫红	
	肖 熊	国网四川电力送变电建设 有限公司	高工	肖 熊	