

南充



生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书

(正本)

单位名称：四川虞衡工程咨询有限公司

法定代表人：张松

单位等级：★★★(3星)

证书编号：水保监测(川)字第20220006号

有效期：自2022年12月01日至2025年11月30日

发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2022年12月

单位地址：成都市高新区富华南路1606号

单位邮编：610000

项目联系人：张松

联系电话：18048579435

电子信箱：405369170@qq.com

南充

目录

1 项目及水土保持工作概况	2
1.1 工程概况.....	2
1.2 主体工程建设进度.....	3
1.3 水土保持工作概况.....	3
1.4 参建单位.....	3
2 水土保持监测工作概况	5
2.1 水土保持方案及监测工作开展情况.....	5
2.2 监测点位情况.....	5
3 重要部位水土流失动态监测结果	6
3.1 防治责任范围和扰动地表面积监测结果.....	6
3.2 表土剥离监测结果.....	6
3.3 弃渣监测结果.....	7
3.4 水土流失影响因子监测结果.....	7
3.5 土壤侵蚀强度分析.....	8
4 水土流失防治措施监测结果	9
4.1 方案报告书拟定的水土流失防治措施体系.....	9
4.2 主体工程建设区防治措施监测结果.....	9
4.3 施工生产生活区防治措施监测结果.....	10
5 结论	12
5.1 水土保持工作评价.....	12
5.2 存在问题及建议.....	12
5.3 综合结论.....	13
6 水土保持监测季度调查表	14

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		南充 500 千伏变电站主变扩建工程		
监测时段和防治责任范围		2024 年第 1 季度，1.71 公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	扰动范围均控制在红线以内
	表土剥离保护	5	5	项目已对施工扰动可剥离表土区域进行表土剥离
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本季度余方外运进行综合利用，部分预留后期回填堆存在场内
水土流失状况		15	15	水土流失量较小
水土流失防治成效	工程措施	20	18	施工过程中存在排水工程落实不及时、不到位的情况，未发生因工程措施引起的水土流失状况
	植物措施	15	15	工程正处于大规模建设中，暂不具备绿化工程实施条件，暂不扣分
	临时措施	10	5	本季度项目范围内存在 5 处裸露地表；且项目在实际施工过程中，对场地内裸露地表未按照水保方案批复对其进行防雨布遮盖
水土流失危害		5	5	本季度工程区未发生水土流失危害
合计		100	93	

